

(様式1)

香取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

香取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	460,930	164,794	
25	92,120	359,929	
26	175,075	170,819	
27	13,598		
合計		741,723	695,542

<参考>	香取市東日本大震災 復興交付金基金残高	香取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	香取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	188,304	445	553,864

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	52,500	47,163	
26	6,937	32,792	
27	0		
合計		228,187	183,725

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

香取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	千葉県	直接	完了	304,250	24	~	26	23			25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。	
																24	168,750	103,770	25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。	
																25	52,500	47,163	25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。	
																26	6,937	32,792	26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了	
																27				
																累計	228,187	183,725	44,462	
(注)																				
														都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
																24	168,750	103,770	0	
																25	52,500	47,163	0	
																26	6,937	32,792	44,462	
																27	0	0	0	
														都道府県交付分 計			228,187	183,725	44,462	
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
																24	0	0	0	
																25	0	0	0	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
														市町村交付分 計			0	0	0	
														県・市町村交付分 合計			228,187	183,725	44,462	

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式2D)

香取市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	386,778	24	~	25	23			24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注	
																	24	338,430	79,014	-	24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約
																	25		233,901	25,515	25年6月:造成工事発注(26年3月完了)、 25年7月:建築工事発注(26年3月完了)
																	26				
																	27				
累計	338,430	312,915	25,515																		
2	◆	D	-	4	-	1	地域交流拠点 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23			24年8月:測量業務発注	
																	24	40,000	3,305	-	24年9月:実施設計業務発注
																	25		34,608	2,087	25年9月:整備工事(26年2月完了)
																	26				
																	27				
累計	40,000	37,913	2,087																		
3	D	-	19	-	1	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	継続	3,889,000	24	~	27	23		0	24年7月:計画検討業務発注	
																	24	82,500	82,475	-	25年1月:地質調査業務発注
																	25	75,000	74,476	-	25年10月:地質調査業務完了、26年3月:計画検討業務完了
																	26	141,750	139,466	-	26年5月:合意形成業務発注(27年3月完了)、27年1月:詳細設 計業務等発注
																	27				
累計	299,250	296,417	0																		
4	◆	D	-	19	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策計画策定事 業	香取市 佐原地区 北部第6 排水区	市	市	直接	完了	21,400	25	~	26	23				
																	24				
																	25	17,120	16,944	176	25年12月:計画策定業務発注(27年3月完了)
																	26				
																	27				
累計	17,120	16,944	176																		
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	97,977	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	11,804	11,422	-	
																	27	12,320			
累計	11,804	11,422	0																		
6	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	11,266	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	1,271	1,224	-	
																	27	1,278			
累計	1,271	1,224	0																		
7	D	-	23	-	1	-	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	402,000	26	~	27	23				
																	24				
																	25				
																	26	20,250	18,707	-	27年1月:測量業務・地質調査業務発注(27年3月完了)・実施設
																	27				
累計	20,250	18,707	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)										23	0	0	0		
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。								都道府 県交付分	各年度 別合計	24	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0		
										都道府県交付分 計					0
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										24	460,930	164,794	0		
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										25	92,120	359,929	27,778		
										26	175,075	170,819	0		
										27	13,598	0	0		
								市町村交付分 計				741,723	695,542		27,778
								県・市町村交付分 合計				741,723	695,542		27,778