

(様式1)

## 香取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

香取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	460,930	164,794	
25	92,120	359,929	
26	175,075	174,642	
27	3,978,442	2,709,140	
28	13,827	31,060	
29	0	15,021	
30	0	0	
合計		4,720,394	3,454,586

<参考>	香取市東日本大震災 復興交付金基金残高	香取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	香取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		41,948	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	52,500	47,163	
26	6,937	32,792	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		228,187	183,725

(様式2C)

香取市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	24	25	26	27	28								29	30											
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	香取市石納・野間谷原	県	県	直接	完了	304,250	24	~	26	23 24 168,750 25 52,500 26 6,937 27 28 29 30 累計 228,187	0 0 0 0 0 0 0 0	0 103,770 47,163 32,792	0 0 0 44,462	0 0 0 44,462	25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。 25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。 25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。 26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了				
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県交付分	各年度別合計	23 0 24 168,750 25 52,500 26 6,937 27 0 28 0 29 0 30 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 103,770 47,163 32,792	0 0 0 44,462	0 0 0 44,462	304,250	都道府県交付分 計	228,187	0	183,725	44,462	
												市町村交付分	各年度別合計	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0
												都道府県・市町村交付分	各年度別合計	23 0 24 168,750 25 52,500 26 6,937 27 0 28 0 29 0 30 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 103,770 47,163 32,792	0 0 0 44,462	0 0 0 44,462	0 0 0 44,462	304,250	合計	228,187	0	183,725	44,462

(様式2D)

香取市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	357,617	24	23				24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注	
															24	338,430		79,014	24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約 締結	
															25			233,901	25年6月:造成工事発注(26年3月完了)、 25年7月:建築工事発注(26年3月完了)	
															26					
															27		▲ 23,826			
															28		▲ 1,688		1	
															29					
															30					
															累計	338,430	▲ 25,514	312,915	1	
															2	◆	D	-	4	-
24	40,000		3,305	24年9月:実施設計業務発注																
25			34,608	25年9月:整備工事(26年2月完了)																
26																				
27																				
28		▲ 2,085		2																
29																				
30																				
累計	40,000	▲ 2,085	37,913	2																
3	D	-	19	-	1	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	完了	4,983,073	24						
															24	82,500		82,475	25年1月:地質調査業務発注	
															25	75,000		74,476	25年10月:地質調査業務完了、26年3月:計画検討業務完了	
															26	141,750		141,746	26年5月:合意形成業務発注(27年3月完了)、27年1月:詳細設 計業務等発注	
															27	3,427,500	23,826	2,199,315	27年10:液状化対策事業工事(側方流動対策)	
															28			16,354	28年9月事後調査業務発注、28年11月算定業務発注	
															29		▲ 13,271		1,222,939	
															30					
															累計	3,726,750	10,555	2,514,366	1,222,939	
															4	◆	D	-	19	-
24																				
25	17,120		16,944	25年12月:計画策定業務発注(27年3月完了)																
26																				
27																				
28		▲ 176		-																
29																				
30																				
累計	17,120	▲ 176	16,944	0																
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	96,854	26	23					
															24					
															25					
															26	11,804		11,422	-	
															27	12,320		12,635	-	
															28	12,516	13,875	13,307	-	
															29		11,868	13,542	-	
30																				
累計	36,640	25,743	50,906	0																

(様式2D)

香取市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5																
6	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	12,435	26 ~ 32	23							
														24							
														25							
														26	1,271		1,224	-			
														27	1,278		1,325	-			
														28	1,311	1,476	1,399	-			
														29		1,403	1,479	-			
														30							
														累計	3,860	2,879	5,427	0			
														7	D	-	21	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策事業	香取市 佐原地区
24																					
25																					
26	20,250		20,250	-	27年1月:測量業務・地質調査業務発注(27年3月完了)・実施 設計業務発注																
27	537,344		495,865	-	27年10月:ゲート付ポンプ場建設工事(28年9月完了)																
28		▲ 11,402		30,077																	
29																					
30																					
累計	557,594	▲ 11,402	516,115	30,077																	
(注)													都道府県 交付分								
	24	0	0	0	0																
	25	0	0	0	0																
	26	0	0	0	0																
	27	0	0	0	0																
	28	0	0	0	0																
	29	0	0	0	0																
	30	0	0	0	0																
	0	都道府県交付分 計	0	0	0	0															
	市町村 交付分													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
24		460,930	0	164,794	0																
25		92,120	0	359,929	0																
26		175,075	0	174,642	0																
27		3,978,442	0	2,709,140	0																
28		13,827	0	31,060	30,080																
29		0	0	15,021	1,222,939																
30		0	0	0	0																
6,246,808		市町村交付分 計	4,720,394	0	3,454,586	1,253,019															
都道府県・ 市町村 交付分														都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
	24	460,930	0	164,794	0																
	25	92,120	0	359,929	0																
	26	175,075	0	174,642	0																
	27	3,978,442	0	2,709,140	0																
	28	13,827	0	31,060	30,080																
	29	0	0	15,021	1,222,939																
	30	0	0	0	0																
	6,246,808	合計	4,720,394	0	3,454,586	1,253,019															