

(様式1)

香取市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

香取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	460,930	164,794	
25	92,120	359,929	
26	175,075	173,099	
27	3,978,442	2,634,382	
28	13,827	0	
合計		4,720,394	3,332,204

<参考>	香取市東日本大震災 復興交付金基金残高	香取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	香取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,761,502	445	1,959,337

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	52,500	47,163	
26	6,937	32,792	
27	0	0	
28	0	0	
合計		228,187	183,725

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

香取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C-1-1-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	県	直接	完了	304,250	24	~	26	23					25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。 25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。 25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。 26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了	
												24	168,750		103,770	-		
												25	52,500		47,163	-		
												26	6,937		32,792	44,462		
												27						
												28						
												累計	228,187	0	183,725	44,462		
(注)											0	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	0
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													24	168,750		0	103,770	0
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													25	52,500		0	47,163	0
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	6,937		0	32,792	44,462
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0		0	0	0
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													28	0		0	0	0
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。											304,250	都道府県交付分 計	228,187	0		183,725	44,462	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0	0
													24	0		0	0	0
													25	0		0	0	0
													26	0		0	0	0
													27	0		0	0	0
													28	0		0	0	0
											0	市町村交付分 計	0	0	0	0		
											304,250	合計	228,187	0	183,725	44,462		

(様式2D)

香取市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	23	24	25	26	27	28								累計							
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	359,548	24	~	25	23 24 25 26 27 28 累計	338,430	79,014 233,901	1,689	24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注 24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約 締結 25年6月:造成工事発注(26年3月完了)、 25年7月:建築工事発注(26年3月完了)
2	◆	D	-	4	-	1	地域交流拠点 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	50,000	24	~	25	23 24 25 26 27 28 累計	40,000	3,305 34,608	2,087	24年8月:測量業務発注 24年9月:実施設計業務発注 25年9月:整備工事(26年2月完了)
3	D	-	19	-	1	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	継続	5,000,768	24	~	28	23 24 25 26 27 28 累計	82,500 75,000 141,750 3,427,500	0 82,475 74,476 141,746 23,826 2,152,728	0	24年7月:計画検討業務発注 25年1月:地質調査業務発注 25年10月:地質調査業務完了、26年3月:計画検討業務完了 26年5月:合意形成業務発注(27年3月完了)、27年1月:詳細設 計業務等発注 27年10:液状化対策事業工事(側方流動対策)
4	◆	D	-	19	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策計画策定事 業	香取市 佐原地区 北部第6 排水区	市	市	直接	完了	21,400	25	~	26	23 24 25 26 27 28 累計	17,120	16,944	176	25年12月:計画策定業務発注(27年3月完了)
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	99,097	26	~	32	23 24 25 26 27 28 累計	11,804 12,320 12,516	11,422 12,635	0	
6	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	11,266	26	~	32	23 24 25 26 27 28 累計	1,271 1,278 1,311	1,224 1,325	0	
																	3,860	0	2,549	0	

7	D	-	23	-	1	-	地盤沈下に伴う雨水排水対策事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	743,459	26	~	28	23										
																	24										
																	25										
																	26	20,250			18,707	-	27年1月:測量業務・地質調査業務発注(27年3月完了)・実施 設計業務発注				
																	27	537,344			467,694	-	27年10月:ゲート付ポンプ場建設工事				
																	28										
累計	557,594	0		486,401	0																						

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	460,930	0	164,794	0
		25	92,120	0	359,929	2,263
		26	175,075	0	173,099	0
		27	3,978,442	0	2,634,382	1,689
		28	13,827	0	0	0
6,285,538	市町村交付分 計	4,720,394	0	3,332,204	3,952	
6,285,538	合計	4,720,394	0	3,332,204	3,952	