

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年01月19日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称 | 香取市における公共用水域の水質改善計画 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成28年度 ~ 平成29年度 (2年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | | | |
| 交付対象 | 香取市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 下水道整備により快適な生活環境をととのえと共に、下流水道水源の水質改善に寄与する。 | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 23 | A | 23 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 (H28当初) | 中間目標値 (H30末) | 最終目標値 (H32末) |
| 1 | 計画の期間内で、整備済み面積727ha(H28当初)を、738ha(H32末)とすることで、整備率の向上を図る。(下水道法による事業計画区域1059ha) | | | |
| | 香取市公共下水道整備率 | 69% | 69% | 70% |
| | 整備済み面積(ha)/下水道法による事業計画区域(ha) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
| 当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事後評価等を関連する整備計画と一体的に実施する。 | | | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 |
| | | | | | | | | | | | | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | | | |
| 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道事業 | A07-001 | 下水道 | 一般 | 香取市 | 直接 | - | 管渠(汚水) | 新設 | 佐原処理区汚水幹線枝線整備(未普及解消) | =200mm~、L=100m | 香取市 | | | | | | 0 | - | |
| | A07-002 | 下水道 | 一般 | 香取市 | 直接 | - | 管渠(汚水) | 新設 | 小見川処理区汚水幹線枝線整備(未普及解消) | =200mm~、L=140m | 香取市 | | | | | | 23 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

香取市水道事業等運営審議会により評価を実施

事後評価の実施時期

令和6年1月

公表の方法

香取市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

未普及対策の佐原処理区汚水幹線枝線整備及び小見川処理区汚水幹線枝線整備の実施により、橋替地区及び野田、下小川地区の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

汚水適正処理構想に基づき、引き続き、下水道整備を進めていく。

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 70% |
| | 最終実績値 | 70% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |