

(様式1)

香取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

香取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	460,930	158,575	
25	75,000		
26	0		
27	0		
合計		535,930	158,575

<参考>	香取市東日本大震災復興交付 金基金残高	453,209	香取市東日本大震災復興交付 金基金の利息額	248
------	------------------------	---------	--------------------------	-----

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	52,500		
26	6,937		
27	0		
合計		228,187	103,770

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

香取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
1	C	-	1	-	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	千葉県	直接	継続	313,500	24 ~ 26	23				25年1月、家屋事前調査発注。25年2月完了。		
														24	168,750	103,770	-	25年1月、用水路工事発注。施工中。		
														25	52,500					
														26	6,937					
														27						
														累計	228,187	103,770	0			
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																24	168,750	103,770	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																25	52,500	0	0	
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																26	6,937	0	0	
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																27	0	0	0	
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計			228,187	103,770	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、168,750千円																24	0	0	0	
																25	0	0	0	
																26	0	0	0	
																27	0	0	0	
														市町村交付分 計			0	0	0	
														県・市町村交付分 合計			228,187	103,770	0	

(様式2D)

香取市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
1	D	-	4	-	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	386,778	24 ~ 25	23				24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注
														24	338,430	79,663	-	24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約
														25				
														26				
														27				
														累計	338,430	79,663	0	
2	◆D	-	4	-	1	地域交流拠点 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	50,000	24 ~ 25	23				24年8月:測量業務発注
														24	40,000	3,305	-	24年9月:実施設計業務発注
														25				
														26				
														27				
														累計	40,000	3,305	0	
3	D	-	19	-	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	継続	210,000	24 ~ 25	23		0		24年7月:計画検討業務発注
														24	82,500	75,607	-	25年1月:地質調査業務発注
														25	75,000			
														26				
														27				
														累計	157,500	75,607	0	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	0	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	460,930	158,575	0
		25	75,000	0	0
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			535,930	158,575	0
県・市町村交付分 合計			535,930	158,575	0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、165,818千円