

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年11月20日

計画の名称	香取市における公共用海域の水質改善計画（防災・安全）（重点計画）											
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）											
交付対象	香取市											
計画の目標	下水道整備により快適な生活環境をととのえると共に、下流水道水源の水質改善に寄与する。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	522	A	522	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A + B + C + D)	0%

番号	定量的指標の定義及び算定式 総合地震対策計画に位置付けられている下水道施設（管渠・処理場・ポンプ場等）の地震時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を55%（R3年度）から100%（R7年度）に上昇させる。 総合地震対策計画に基づく施設等の機能確保率 耐震化済みの施設（箇所）／耐震化すべき施設（箇所）	計画の成果目標（定量的指標）			定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値			
		R3当初	R5末	R7末			
1	総合地震対策計画に位置付けられている下水道施設（管渠・処理場・ポンプ場等）の地震時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を55%（R3年度）から100%（R7年度）に上昇させる。 総合地震対策計画に基づく施設等の機能確保率 耐震化済みの施設（箇所）／耐震化すべき施設（箇所）	55%	100%	100%			
2	地域防災計画に位置付けられた避難所におけるマンホールトイレを使用できる人数の割合（使用可能率）を、0%（R3年度）から100%（R5年度）に増加させ、震災時等の衛生的環境を確保する。 地域防災計画に位置付けられた避難所におけるマンホールトイレの使用可能率 使用可能人数／整備予定避難所の想定収容人数	0%	100%	100%			
3	非常用発電設備が未整備の下水道施設（処理場・ポンプ場）における停電時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を0%（R3年度）から66%（R7年度）に上昇させる。 非常用発電設備が未整備の下水道施設における機能確保率 非常用発電設備整備済み数（箇所）／非常用発電設備未整備の下水道施設数（箇所）	0%	0%	66%			

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靭化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	<input type="radio"/>	- 連携中枢都市圏を含む	<input type="radio"/>	- 流域水循環計画を含む	<input type="radio"/>	- 地域再生計画を含む	<input type="radio"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-------------	-----------------------

A 基幹事業																							
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況				
		一體的に実施することにより期待される効果																					
		備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香取市	直接	-	-	改築	下水道施設耐震化(地震対策)	マンホール液状化対策、処理場・ポンプ場の躯体補強	香取市						70		策定済				
		総合地震																					
	A07-002	下水道	一般	香取市	直接	-	-	新設	マンホールトイレ(地震対策)	マンホールトイレ設置 5箇所	香取市						80		策定済				
		総合地震																					
	A07-003	下水道	一般	香取市	直接	-	終末処理場	新設	小見川浄化センター(地震対策)	非常用発電設備整備	香取市						294		策定済				
		総合地震																					
	A07-004	下水道	一般	香取市	直接	-	ポンプ場	新設	新寺ポンプ場等(地震対策)	非常用発電設備整備	香取市						78		策定済				
		総合地震																					
															小計		522						
															合計		522						

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	15	97	29	160	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	15	97	29	160	
前年度からの繰越額 (d)	0	12	92	29	
支払済額 (e)	2	14	34	138	
翌年度繰越額 (f)	12	92	29	28	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	1	3	58	23	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	6.66	2.75	47.93	12.16	
未契約繰越率+不用率が10%を超えてる場合その理由			入札不調により年度内の事業完了が不可能となったため	計画変更により事業費が減額となったため	