

(様式1)

香取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

香取市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	460,930	164,794	
25	92,120	359,929	
26	175,075	174,642	
27	3,978,442	2,709,140	
28	13,827	31,061	
29	0		
合計		4,720,394	3,439,566

<参考>	香取市東日本大震災 復興交付金基金残高	香取市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	香取市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,281,275	446

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	168,750	103,770	
25	52,500	47,163	
26	6,937	32,792	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		228,187	183,725

【参 考】平成23～28年度 交付実額※: 4,904,119

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

香取市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
									24	26																		
1	C-1-1-1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	県	直接	完了	304,250	24	~	26	23				25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。												
												24	168,750		103,770	-	25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。											
												25	52,500		47,163	-	25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。											
												26	6,937		32,792	44,462	26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了											
												27																
												28																
												29																
												累計	228,187	0	183,725	44,462												
												(注)											23	0	0	0	0	
																							24	168,750	0	103,770	0	
											25	52,500	0	47,163	0													
											26	6,937	0	32,792	44,462													
											27	0	0	0	0													
											28	0	0	0	0													
											29	0	0	0	0													
											304,250	都道府県交付分 計	228,187	0	183,725	44,462												
											市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
													24	0	0	0	0											
													25	0	0	0	0											
													26	0	0	0	0											
													27	0	0	0	0											
													28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0													
											0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0											
											都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0											
													24	168,750	0	103,770	0											
													25	52,500	0	47,163	0											
													26	6,937	0	32,792	44,462											
													27	0	0	0	0											
													28	0	0	0	0											
											29	0	0	0	0													
											304,250	合計	228,187	0	183,725	44,462												

(様式2D)

香取市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	357,617	24 ~ 25	23					24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注
															24	338,430		79,014	-	24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約 締結
															25			233,901	-	25年6月:造成工事発注(26年3月完了)、 25年7月:建築工事発注(26年3月完了)
															26					
															27		▲ 23,826		-	
															28		▲ 1,688		1	
															29					
累計	338,430	▲ 25,514	312,915	1																
2	◆	D	-	4	-	1	地域交流拠点 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	47,393	24 ~ 25	23					24年8月:測量業務発注
															24	40,000		3,305	-	24年9月:実施設計業務発注
															25			34,608	-	25年9月:整備工事(26年2月完了)
															26					
															27					
															28		▲ 2,085		2	
															29					
累計	40,000	▲ 2,085	37,913	2																
3	D	-	19	-	1	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	完了	5,000,768	24 ~ 28	23			0		24年7月:計画検討業務発注
															24	82,500		82,475	-	25年1月:地質調査業務発注
															25	75,000		74,476	-	25年10月:地質調査業務完了、26年3月:計画検討業務完了
															26	141,750		141,746	-	26年5月:合意形成業務発注(27年3月完了)、27年1月:詳細設 計業務等発注
															27	3,427,500	23,826	2,199,315	-	27年10:液状化対策事業工事(側方流動対策)
															28			16,354	1,236,210	28年9月事後調査業務発注、28年11月算定業務発注
															29					
累計	3,726,750	23,826	2,514,366	1,236,210																
4	◆	D	-	19	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策計画策定事 業	香取市 佐原地区 北部第6 排水区	市	市	直接	完了	21,180	25 ~ 26	23					
															24					
															25	17,120		16,944	-	25年12月:計画策定業務発注(27年3月完了)
															26					
															27					
															28		▲ 176		-	
															29					
累計	17,120	▲ 176	16,944	0																
5	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	102,295	26 ~ 32	23					
															24					
															25					
															26	11,804		11,422	-	
															27	12,320		12,635	-	
															28	12,516	13,875	13,307	-	
															29					
累計	36,640	13,875	37,364	0																

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	11,702	26	~	32	23						
																24						
																25						
																26	1,271		1,224	-		
																27	1,278		1,325	-		
																28	1,311	1,476	1,400	-		
																29						
累計	3,860	1,476	3,949	0																		
7	D	-	21	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	728,256	26	~	28	23						
																24						
																25						
																26	20,250		20,250	-	27年1月:測量業務・地質調査業務発注(27年3月完了)・実施 設計業務発注	
																27	537,344		495,865	-	27年10月:ゲート付ポンプ場建設工事(28年9月完了)	
																28		▲ 11,402		30,077		
																29						
累計	557,594	▲ 11,402	516,115	30,077																		
(注)																						
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道府 県 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0	
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	24	0	0	0	0	
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															25	0	0	0	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															26	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															27	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															28	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。															29	0	0	0	0			
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0																
		24	460,930	0	164,794	0																
		25	92,120	0	359,929	0																
		26	175,075	0	174,642	0																
		27	3,978,442	0	2,709,140	0																
		28	13,827	0	31,061	1,266,290																
29	0	0	0	0																		
6,269,211	市町村交付分 計	4,720,394	0	3,439,566	1,266,290																	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別 合計	23	0	0	0	0																
		24	460,930	0	164,794	0																
		25	92,120	0	359,929	0																
		26	175,075	0	174,642	0																
		27	3,978,442	0	2,709,140	0																
		28	13,827	0	31,061	1,266,290																
29	0	0	0	0																		
6,269,211	合計	4,720,394	0	3,439,566	1,266,290																	