

(様式1)

香取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

香取市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	460,930	164,794	
H25	92,120	359,929	
H26	175,075	174,498	
H27	3,978,442	2,709,140	
H28	13,827	30,853	
H29	0	15,021	
H30	0	12,799	
H31	0	12,252	
H32	0	0	
合計	4,720,394	3,479,286	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	16,897	4,720,394	0	3,479,286	1,224,211

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	168,750	103,770	
H25	52,500	47,163	
H26	6,937	32,792	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	228,187	183,725	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	3,496,183	4,720,394	0	0	1,224,211
都道府県交付分	183,725	228,187	0	0	44,462
合計	3,679,908	4,948,581	0	0	1,268,673

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2C)

香取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合 整備事業)	香取市 石納・野 間谷原	県	県	直接	完了	304,250	24 ~ 26	H23				0	25年1月、家屋事前調査発注、25年2月完了。															
														H24	168,750		103,770	64,980	25年1月、用水路工事発注、26年3月完了。															
														H25	52,500		47,163	5,337	25年12月用水路付帯工事発注、26年3月完了。															
														H26	6,937		32,792	▲ 25,855	26年6月用水路付帯工事(舗装)ほか発注、27年3月完了															
														H27				0																
														H28				0																
														H29				0																
														H30				0																
														H31				0																
														H32				0																
														累計	228,187	0	183,725	44,462																
														市町村交付分													各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
														市町村交付分													各年度 別合計		H24	0	0	0	0	
														市町村交付分													各年度 別合計		H25	0	0	0	0	
市町村交付分													各年度 別合計		H26	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H27	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H28	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H29	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H30	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H31	0	0	0	0															
市町村交付分													各年度 別合計		H32	0	0	0	0															
0 市町村交付分 計																0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H23	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H24	168,750	0	103,770	64,980															
都道府県交付分													各年度 別合計		H25	52,500	0	47,163	5,337															
都道府県交付分													各年度 別合計		H26	6,937	0	32,792	▲ 25,855															
都道府県交付分													各年度 別合計		H27	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H28	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H29	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H30	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H31	0	0	0	0															
都道府県交付分													各年度 別合計		H32	0	0	0	0															
304,250 都道府県交付分 計																228,187	0	183,725	44,462															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H23	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H24	168,750	0	103,770	64,980															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H25	52,500	0	47,163	5,337															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H26	6,937	0	32,792	▲ 25,855															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H27	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H28	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H29	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H30	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H31	0	0	0	0															
市町村都道府県計													各年度 別合計		H32	0	0	0	0															
304,250 合計																228,187	0	183,725	44,462															

(様式2D)

香取市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	357,617	24 ~ 25	H23				0	24年8月:測量業務発注、24年10月:設計業務発注 24年11月:地質・土質調査等業務発注、24年12月:用地契約 締結 25年6月:造成工事発注(26年3月完了)、 25年7月:建築工事発注(26年3月完了)
															H24	338,430		79,014	259,416	
															H25			233,901	▲ 233,901	
															H26				0	
															H27		▲ 23,826		▲ 23,826	
															H28		▲ 1,688		▲ 1,688	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	338,430	▲ 25,514	312,915	1	
2	◆	D	-	4	-	1	地域交流拠点 整備事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	47,393	24 ~ 25	H23				0	24年8月:測量業務発注 24年9月:実施設計業務発注 25年9月:整備工事(26年2月完了)
															H24	40,000		3,305	36,695	
															H25			34,608	▲ 34,608	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 2,085		▲ 2,085	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	40,000	▲ 2,085	37,913	2	
3	D	-	19	-	1	-	香取市市街地 液状化対策事 業	香取市 佐原、新 島・北佐 原、小見 川、山田 地区	市	市	直接	完了	4,951,561	24 ~ 28	H23				0	24年7月:計画検討業務発注 25年1月:地質調査業務発注 25年10月:地質調査業務完了、26年3月:計画検討業務完了 26年5月:合意形成業務発注(27年3月完了)、27年1月:詳細設 計業務等発注 27年10:液状化対策事業工事(側方流動対策) 28年9月事後調査業務発注、28年11月算定業務発注
															H24	82,500		82,475	25	
															H25	75,000		74,476	524	
															H26	141,750		141,746	4	
															H27	3,427,500	23,826	2,199,315	1,252,011	
															H28			16,354	▲ 16,354	
															H29		▲ 13,271		▲ 13,271	
															H30		▲ 11,861		▲ 11,861	
															H31		▲ 11,771		▲ 11,771	
															H32				0	
															累計	3,726,750	▲ 13,077	2,514,366	1,199,307	
4	◆	D	-	19	-	1	地盤沈下に伴 う雨水排水対 策計画策定事 業	香取市 佐原地区 北部第6 排水区	市	市	直接	完了	21,180	25 ~ 26	H23				0	25年12月:計画策定業務発注(27年3月完了)
															H24				0	
															H25	17,120		16,944	176	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 176		▲ 176	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	17,120	▲ 176	16,944	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D	-	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	継続	71,311	26 ~ 32	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26	11,804		11,278	526	
															H27	12,320		12,635	▲ 315	
															H28	12,516	13,875	13,100	13,291	
															H29		11,868	13,542	▲ 1,674	
															H30		10	11,487	▲ 11,477	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	36,640	25,753	62,042	351	
															6	D	-	6	-	
H24				0																
H25				0																
H26	1,271		1,224	47																
H27	1,278		1,325	▲ 47																
H28	1,311	1,476	1,399	1,388																
H29		1,403	1,479	▲ 76																
H30		973	1,312	▲ 339																
H31		1,001	972	29																
H32				0																
累計	3,860	4,853	7,711	1,002																
7	D	-	21	-	1		地盤沈下に伴 う雨水排水対 策事業	香取市 佐原地区	市	市	直接	完了	728,256	26 ~ 28						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26	20,250		20,250	0	
															H27	537,344		495,865	41,479	
															H28		▲ 11,402		▲ 11,402	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	557,594	▲ 11,402	516,115	30,077	
															8	D	-	5	-	2
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30		10,878		10,878																
H31		10,770	11,280	▲ 510																
H32				0																
累計	0	21,648	11,280	10,368																
	D	-												H23						
														H24				0		
														H25				0		
														H26				0		
														H27				0		
														H28				0		
														H29				0		
														H30				0		
														H31				0		
														H32				0		
														累計	0	0	0	0		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	460,930	0	164,794	296,136	
										H25	92,120	0	359,929	▲ 267,809	
										H26	175,075	0	174,498	577	
										H27	3,978,442	0	2,709,140	1,269,302	
										H28	13,827	0	30,853	▲ 17,026	
										H29	0	0	15,021	▲ 15,021	
										H30	0	0	12,799	▲ 12,799	
										H31	0	0	12,252	▲ 12,252	
										H32	0	0	0	0	
								6,214,919	市町村交付分 計		4,720,394	0	3,479,286	1,241,108	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	460,930	0	164,794	296,136	
										H25	92,120	0	359,929	▲ 267,809	
										H26	175,075	0	174,498	577	
										H27	3,978,442	0	2,709,140	1,269,302	
										H28	13,827	0	30,853	▲ 17,026	
										H29	0	0	15,021	▲ 15,021	
										H30	0	0	12,799	▲ 12,799	
										H31	0	0	12,252	▲ 12,252	
										H32	0	0	0	0	
								6,214,919	合計		4,720,394	0	3,479,286	1,241,108	