



香取市災害復興計画の進捗状況

(平成24年度末時点)

平成25年6月

香 取 市

目 次

1 市民生活の再生

- (1) 住宅再建・生活再建の支援…………… 1
- (2) 医療・保健・福祉の充実…………… 5
- (3) 放射性物質に対する不安解消・安全確保…………… 8

2 社会生活基盤の再生

- (1) 道路・河川等の復旧…………… 10
- (2) 上下水道の復旧…………… 11
- (3) 各種公共施設の復旧…………… 13

3 地域経済・産業の再生

- (1) 農業の再建支援…………… 16
- (2) 放射性物質汚染による出荷制限や風評被害対策…………… 18
- (3) 商工業の再建支援・商工業振興…………… 19
- (4) 観光の振興・情報発信…………… 21
- (5) 歴史的町並みの再建…………… 23

4 災害に強いまちづくり

- (1) 防災拠点の復旧・整備…………… 25
- (2) 防災体制の強化…………… 27
- (3) 再生可能エネルギーの利活用…………… 33

- 進捗状況一覧…………… 35
-

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

1 市民生活の再生

(1) 住宅再建・生活再建の支援

国・県・市等の義援金、各種支援金、貸付金などの情報を提供し、支援策を活用できるよう取り組み、被災した市民の早期の住宅再建や生活再建を支援します。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
1-① ②	重	各種相談や申請などの被災者支援・対応の充実	<ul style="list-style-type: none"> 被災者支援に関する総合窓口を設置し、各種支援制度の受付事務や相談をワンストップ化 各種支援や相談にあたり、高齢者などに配慮した相談受付を実施 	市	H22～23	完了	その他（特記事項参照）	その他（特記事項参照）	総務課 税務課 社会福祉課 都市整備課 ほか
			<ul style="list-style-type: none"> 被災、罹災の程度に応じて、被災者の生活再建に向けた相談を受付 			<p>【取組内容・実績・特記事項等】 H23. 11月末まで罹災証明及び各種支援手続きを本庁1階談話室にて行った。 来庁者の減少によりH23. 12月から、関係各課において各々手続きする方法に切り替えた。</p> <p>※H23. 12月以降、窓口が分散したため、手続き漏れがないよう関係各課で相互に案内する必要がある。</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】</p> <p>※同左</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】</p> <p>※同左</p>	
1-③			<ul style="list-style-type: none"> 被災、罹災の程度に応じて、被災者の生活再建に向けた相談を受付 			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
			<ul style="list-style-type: none"> 被災、罹災の程度に応じて、被災者の生活再建に向けた相談を受付 			<p>【取組内容・実績・特記事項等】 被災の程度に応じた市税・国民健康保険税の減免を実施</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 国民健康保険税について、9月分までの月割り算定額の減免を実施予定</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】</p>	
2-①		罹災証明書の早期発行	<ul style="list-style-type: none"> 震災による家屋の罹災程度の調査の早期実施 	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	総務課 税務課
			<ul style="list-style-type: none"> 罹災証明書を早期発行 			<p>【取組内容・実績・特記事項等】 H23. 11月末をもって、原則調査申込を締切とし、H23年度末には、申請のあった被災物件は概ね調査を完了した。</p> <p>調査申込件数 5,082件 調査済件数 5,077件 調査済棟数 7,556棟</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 やむを得ない事情により、調査の申し出を受け付けた案件については、都度、調査を実施している。</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 同左</p>	
2-②			<ul style="list-style-type: none"> 罹災証明書を早期発行 			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	
			<ul style="list-style-type: none"> 罹災証明書を早期発行 			<p>【取組内容・実績・特記事項等】 軽微な被害は被害写真にて「一部損壊」の証明書を即時発行。現地調査を行った物件は、調査結果に基づき証明書を発行。H23年度末までには、申請を受けた物件の証明書の発行を概ね完了した。</p> <p>H23発行件数 約32,300件</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 申請に基づき、都度、証明書の発行を実施。</p> <p>H24発行件数 約1,500件</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 再発行申請の対応がほとんどであるため、各種支援制度の申請期間終了に合わせて、罹災証明発行についても終了予定。</p>	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
3-①		各種支援情報の提供	・各種支援制度について、広報かとり（震災支援号を含む。）や市ホームページ等を通じて情報を提供	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 都市整備課 秘書広報課
						【取組内容・実績・特記事項等】 広報かとり臨時号を発行（4/20・6/30・12/20） HP地震関連情報の掲載・随時更新	【取組内容・実績・特記事項等】 関係各課との調整により、広報かとりへの随時掲載、及びHP地震関連情報の随時更新	【取組内容・実績・特記事項等】 関係各課との調整により、広報かとりへの随時掲載、及びHP地震関連情報の随時更新	
4-①		義援金・見舞金、各種支援金・貸付金等	・日本赤十字社や千葉県、香取市へ寄せられた義援金や見舞金の早期の配分・交付	国・県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 （配分・交付額） 義援金 1,077,655千円 見舞金 331,905千円	【取組内容・実績・特記事項等】 （配分・交付額） 義援金 108,770千円 見舞金 20,010千円	【取組内容・実績・特記事項等】 義援金・見舞金の交付	
4-②	重	義援金・見舞金、各種支援金・貸付金等	・被災者生活再建支援法に基づき被害の程度と再建方法に応じ支援金を給付	国・県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 （進達件数） 全壊世帯 64件 大規模半壊世帯 734件 解体 121件 加算支援金世帯 415件	【取組内容・実績・特記事項等】 （進達件数） 大規模半壊世帯 28件 解体 97件 加算支援金世帯 203件 一部損壊解体 15件	【取組内容・実績・特記事項等】 支援金を給付	
4-③	重	義援金・見舞金、各種支援金・貸付金等	・被災者生活再建支援法に基づく支援を受けられない被災者の住宅再建への支援金を給付（千葉県被災者住宅再建支援金）	国・県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 空家解体世帯 8件 地盤復旧世帯 133件 半壊補修世帯 302件	【取組内容・実績・特記事項等】 空家解体世帯 12件 地盤復旧世帯 40件 半壊補修世帯 40件	【取組内容・実績・特記事項等】 支援金を給付	
4-④		生活保護の迅速な対応	・災害によって一時的に生計の維持が困難になった方への緊急貸付（生活福祉資金貸付制度）	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 社会福祉協議会に対応 貸付件数 7件	【取組内容・実績・特記事項等】 社会福祉協議会に対応 貸付件数 1件	【取組内容・実績・特記事項等】 社会福祉協議会に対応	
4-⑤		生活保護の迅速な対応	・世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯の生活の立て直しのため、最高350万円までの資金を貸付（災害援護資金の無利子貸付）	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 市町村総合事務組合に代わり受付事務を実施 進達件数 41件	【取組内容・実績・特記事項等】 市町村総合事務組合に代わり受付事務を実施 進達件数 18件	【取組内容・実績・特記事項等】 市町村総合事務組合に代わり受付事務を実施	
5		生活保護の迅速な対応	・被災者の状況に十分配慮し、生活保護の申請意思が確認された場合は、迅速に対応	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害による相談件数 0件	【取組内容・実績・特記事項等】 災害による相談件数 0件	【取組内容・実績・特記事項等】 関係各課と連携した相談支援を実施する	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
6-①	重	住宅再建支援の実施	・被災者の住宅再建にあたり、地盤や地盤改良工法、再建築、補修などの相談を受付（被災者住宅再建相談）	県・市 市民等 金融機関等	H23～	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 ・液状化対策に係る相談会の開催（日本建築構造技術者協会千葉） 10月15日、10月22日 件数48件 ・被災住宅相談会の開催（千葉県建築士会香取支部） 4月～10日間 件数97件	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 ・液状化対策に関する住民説明会の開催 12月22日、2月29日 ・住宅相談会の開催（千葉県建築士会香取支部） 月1回	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 ・液状化対策に関する住民説明会の開催 ・住宅相談会の開催（千葉県建築士会香取支部） 月1回	都市整備課
6-②			・被災者が住宅を再建するにあたり、金融機関から貸付を受ける場合の利子を助成（被災者住宅再建資金利子補給）			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 受付件数 66件	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 受付件数 80件	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 受付件数（見込み）100件	
6-③			・住宅の耐震診断、耐震改修に対して助成を行い、耐震化を促進			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 耐震診断、助成活用件数 4 件	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 耐震診断、助成活用件数 7 件 耐震改修、助成活用件数 1 件	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 耐震診断、助成活用件数 8 件 耐震改修、助成活用件数 4 件	
7		市営住宅一時使用料の免除	・被災し一時的に市営住宅に入居した人の使用料を免除	市	H22～23	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 片野団地 1戸 日下部住宅 1戸	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 片野団地 1戸 日下部住宅 1戸	実施（完了予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 片野団地 1戸 日下部住宅 1戸	都市整備課
8-①	重	応急仮設住宅入居者の生活支援、環境整備	・応急仮設住宅の維持管理経費等の経費に対し助成を実施	市	H23～25	その他（特記事項参照） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 27戸	その他（特記事項参照） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 26戸	その他（特記事項参照） 【取組内容・実績・特記事項等】 入居者 25戸 ※使用期間が1年間延長（H26.5.9まで）	都市整備課
8-②			・応急仮設住宅に緑のカーテンや玄関網戸を設置			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 NPOによる緑のカーテン（アサガオ）の設置。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 敷地内の排水不良箇所を改善するため、排水施設整備工事を実施した。	実施（完了予定） 入居者の要望により対応	
9		被災した浄化槽の復旧補助	・被災した浄化槽の復旧に対し補助の実施	県	H23	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 受付件数 28件	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 受付件数 7件	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 当初見込件数 3件	下水道課

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
10		がれきの受入れの実施	・瓦やブロック、木くずなどの災害廃棄物の受入れを実施	市	H22～23	実施（未完了）	完了	前年度完了済	環境安全課
						【取組内容・実績・特記事項等】 仮置き場：市内3か所 受け入れ総量：木くず、瓦・ブロックなど22,099トン 期間：23.3.12～12.16 24.1.17～3.30	【取組内容・実績・特記事項等】 半壊以上の損壊家屋 受入期間：24.5.14～25.2.28 一部損壊の瓦処分費補助 対象期間：23.12.17～25.2.28	【取組内容・実績・特記事項等】	
	新規 ①	市街地液状化対策事業	・地盤の液状化により著しい被害を受けた地域において、再液状化を抑制するため、道路等の公共施設と隣接宅地等の一体的対策を推進する。 (復興交付金事業)	市	H24～	—	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 ・液状化対策検討委員会の設置 ・住民ヒアリングや建物調査の実施 ・地質調査など基礎資料の収集整理 ・市民説明会の開催 等	【取組内容・実績・特記事項等】 ・地質調査など基礎資料の収集整理及び液状化検証 ・市民説明会の開催 ・モデル街区の選定 ・公共施設と宅地の一体的対策の策定、液状化対策事業計画の策定等	
	新規 ②	災害公営住宅整備事業	・被災（全壊・大規模半壊もしくは半壊）した住宅の居住者で、住宅の再建が困難な者のために災害公営住宅（16戸）を整備する。 (復興交付金事業)	市	H24～25	—	実施（未完了）	実施（完了予定）	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 ・建設用地の取得 ・整備に伴う地元説明会の開催 ・造成工事及び建築工事の実施設計	【取組内容・実績・特記事項等】 ・造成工事及び建築工事の実施 ・入居者の募集	
	新規 ③	両総用水第一導水路緑道整備事業	・災害公営住宅への入居者の健康増進と憩いの場、コミュニティ形成の場として地域交流拠点（緑道）を整備する。 (復興交付金事業)	市	H24～25	—	実施（未完了）	実施（完了予定）	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 ・緑道整備に伴い必要となる関係機関と協議 ・緑道の実施設計	【取組内容・実績・特記事項等】 ・緑道整備に伴い必要となる関係機関との協議 ・緑道整備工事の実施	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(2) 医療・保健・福祉の充実

被災した市民が健康でいられるよう心身のケアを行います。

また、今後の災害に備え、施設整備や地域と協力して災害時要援護者に対する支援体制を構築し、医療・保健・福祉の充実を図ります。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
11	重	仮設住宅入居者などへの訪問、相談、安否確認の実施	・仮設住宅入居者や避難している世帯を訪問し、各種相談を受付	県・市	H22～23	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 香取市社会福祉協議会による仮設住宅生活支援アドバイザー派遣事業を実施	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
12-①	重・協	地域との協働による高齢者等の見守り体制構築	・高齢者などを地域で見守る「見守りネットワーク事業」を充実	市 市民等 民間事業者等	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 高齢者福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 登録件数 225件 ※見守り人員の確保が課題	【取組内容・実績・特記事項等】 登録件数 563件 ※同左	【取組内容・実績・特記事項等】 ※同左	
12-②	重・協	地域との協働による高齢者等の見守り体制構築	・災害時の高齢者等の安否確認や避難等にあたり、地域・区長等との協力体制を構築	市 市民等 民間事業者等	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 高齢者福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	
12-③			・高齢者や障害者など要援護者台帳システムを導入し、災害時の情報伝達や安否確認、避難誘導を実施			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 要援護者台帳システムを導入 ※台帳システムの具体的活用が課題	【取組内容・実績・特記事項等】 見守りネットワーク加入者を登録	【取組内容・実績・特記事項等】 見守りネットワーク加入者を登録	
13		緊急通報装置設置事業の推進	・高齢者の緊急連絡のための緊急通報装置をPRし、設置を推進	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	高齢者福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 加入件数346件 ガイドブックの全戸配布によるPR効果、震災による不安により利用者が増加。	【取組内容・実績・特記事項等】 加入件数380件 新たなサービスを提供する業者と契約を行い、利用者の利便性を図った。	【取組内容・実績・特記事項等】 加入件数395件	
14	重・協	災害時の福祉拠点・福祉サービス体制の検討	・災害時要援護者の緊急的福祉ニーズへの対応と広域連携の枠組み作りについて検討	市 各種団体等 民間事業者等	H23～	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 高齢者福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 福祉避難所の設置検討	【取組内容・実績・特記事項等】 市内の社会福祉法人等と福祉避難所の指定を協議する	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
15		災害時の障害者相談支援の実施	・関係機関や各種団体と連携し、障害種別に応じた災害時の相談支援を実施	市 各種団体等	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】 関係機関及び団体を通じて支援の周知を行うと共に、申請等の支援を行った。	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
16		保育料の減免	・震災により住宅が全壊、半壊となった世帯の保育に係る負担を軽減	市	H22～	完了	前年度完了済	—	子育て支援課
						【取組内容・実績・特記事項等】 保育料の減免に関する要綱を整備し、平成23年度保育所保育料について、全壊の場合は100%免除、大規模半壊・半壊の場合は50%減額を実施した。 【該当61件、減免額7,500,500円】	【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】	
17-①		災害時の保育所等入所児童の安全確保	・災害時の避難場所や避難経路、児童の誘導方法・役割分担などの確認・訓練を充実し、安全を確保	市	全期間	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	子育て支援課
						【取組内容・実績・特記事項等】 平成24年3月に「公立保育所防災マニュアル」を作成し、防災時の円滑な対応と組織体制の整備を行うこととした。（職員の責務と対応、保育所防災組織、避難訓練、保護者への対応、食糧・飲料水の備、防災用品の整備等）	【取組内容・実績・特記事項等】 マニュアルの追補・更新、防災訓練の実施	【取組内容・実績・特記事項等】 マニュアルの追補・更新、防災訓練の実施	
17-②		災害時の保育所等入所児童の安全確保	・児童クラブ設置の学校との連携強化や児童クラブの一元管理を行い入所児童の安全を確保	市	全期間	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	子育て支援課
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害時の安全確保と円滑な対応を図るため、「現行・放課後児童クラブ設置指針」の見直し着手	【取組内容・実績・特記事項等】 平成24年4月に「第2次放課後児童クラブ設置指針」を策定し、施設の安心・安全を優先するための整備手法の見直し、学校・行政・市民が協働した施設運営を推進する。（教育委員会・学校との連携協力）	【取組内容・実績・特記事項等】 「第2次放課後児童クラブ設置指針」に基づいた、施設の安心・安全を優先するための整備手法の導入、学校・行政・市民が協働した施設運営を推進する。（教育委員会・学校との連携協力）	
18		災害時の拠点病院への支援充実	・災害時に地域医療を担う拠点病院である県立佐原病院・小見川総合病院への支援を充実	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	健康づくり課
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害時拠点病院活動維持確保（給水等）	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
19		心のケアの実施支援	・臨床心理士等による「かとりリラックス動作法チーム」の活動を支援	市 各種団体等	H22～23	実施（未完了）	実施（未完了）	その他（特記事項参照）	健康づくり課
						【取組内容・実績・特記事項等】 平成23年7月以降「かとりリラックス動作法チーム」による仮設住宅の集会所における心のケア活動を支援。延べ回数18回、延べ参加人数159名。	【取組内容・実績・特記事項等】 月2回、日曜日午前中（9時～正午）の活動を支援。延24日実施し、参加者は延111名。	【取組内容・実績・特記事項等】 前年度同様に実施予定	
20		健康相談の実施	・各保健センターにおいて「みんなの健康相談」を実施	市	H22～23	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	健康づくり課
						【取組内容・実績・特記事項等】 定期実施の健康相談に加え、12月から保健師が月2回仮設住宅へ赴き健康相談を実施（8回述べ52名）。各戸への声掛けにて状況把握に努めた後に、集会所での健康相談を実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 保健センターにて開催する定期の健康相談に加え、月2回保健師が仮設住宅に赴き健康相談を実施。相談回数24回で延197名が参加。	【取組内容・実績・特記事項等】 前年度同様に実施予定	
21		地域医療体制の検討	・災害時を含め地域医療体制についての検討を実施	市 医療機関等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	健康づくり課
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害時拠点病院活動維持確保（給水等）。医師会、歯科医師会との災害協定の締結	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
22		小見川総合病院のあり方の検討	・小見川総合病院について、耐震化や建替えを含め、あり方を検討	市 病院組合	H22～23	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	健康づくり課
						【取組内容・実績・特記事項等】 小見川総合病院の再整備の進め方について、関係機関と協議・検討を行う。 H24年3月に小見川総合病院のあり方に係る調査報告書作成。	【取組内容・実績・特記事項等】 県との協議の中で、方向性をH24年中に決定することが困難となったことから、次年度以降に先送りとなる。	【取組内容・実績・特記事項等】 前年度に引き続き、地域医療のあり方について県と協議を進め、併せて市民の声を聴きながら小見川総合病院の方向性を決定していく。	
23		老人福祉センターのあり方の検討	・老人福祉センター(田部)の今後の方向性を検討	市 香取広域	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	企画政策課 社会福祉課 都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】 平成24年度3月31日をもって廃止。 土地については、香取広域市町村圏事務組合が普通財産として管理。	【取組内容・実績・特記事項等】 老人福祉センターの解体、ゲートボール場の返還。 解体工事設計委託428千円 解体工事13,289千円 社会福祉課で、(仮称)生きがい交流館整備基本計画を策定。 市民の生きがい活動や健康づくりに寄与する施設として市が整備することが決定。	【取組内容・実績・特記事項等】 橘ふれあい公園の整備と併せ、(仮称)生きがい交流館の整備を推進。実施設計の策定。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(3) 放射性物質に対する不安解消・安全確保

市民が不安を抱いている放射性物質について、大気、水道水、農畜産物などの測定を継続的に実施し、情報を提供して、不安解消、安全確保に努めます。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
24		大気中の放射線量の定期的な測定・結果の公表	・大気中の放射線量について、定期的な測定を実施し、結果を公表	県・市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	環境安全課
						【取組内容・実績・特記事項等】 市内小中学校・幼稚園・保育所・公園・児童遊園など90地点の測定 市内東西南北の定点を週1回測定 市役所駐車場を開庁日毎日測定	【取組内容・実績・特記事項等】 市内東西南北の定点を週1回測定 市役所駐車場を開庁日毎日測定	【取組内容・実績・特記事項等】 市内東西南北の定点を週1回測定 市役所駐車場を開庁日毎日測定	
25		水道水の放射線量調査を継続実施・結果の公表	・利根川等を水源とする浄水場の水道水は定期的な測定を実施し、結果を公表	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 利根川等を水源とする浄水場の水道水及び地下水を水源とする簡易水道水を定期的に放射線量調査を継続し、結果を公表。	【取組内容・実績・特記事項等】 利根川等を水源とする浄水場の水道水及び地下水を水源とする簡易水道水を定期的に放射線量調査を継続し、結果を公表する。 ※平成24年4月1日から水道水の新たな新基準値が施行となり、結果については原水及び浄水は全て不検出であり、測定回数を検討していく。	【取組内容・実績・特記事項等】 H25年以降については、他の水道事業者の調査状況、汚泥の放射線量の測定結果等を考慮し浄水の測定回数を検討する。	
26		脱水汚泥や放流水の放射線量測定・結果の公表	・佐原、小見川浄化センターの脱水汚泥や放流水の放射線量測定を継続実施し、結果を公表	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	下水道課
						【取組内容・実績・特記事項等】 佐原、小見川浄化センターの脱水汚泥及び放流水中の放射線量測定を継続実施し、結果を公表。脱水汚泥月2回、放流水年4回実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原、小見川浄化センターの脱水汚泥及び放流水中の放射線量測定を継続実施し、結果を公表。脱水汚泥月1回、放流水年2回実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原、小見川浄化センターの脱水汚泥及び放流水中の放射線量測定を継続し、結果を公表。脱水汚泥月1回、放流水年1回予定。	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
27-①		農畜産物や農地の放射性物質の測定の実施要請・適切な情報提供	・農畜産物や農地の放射性物質の測定の実施継続を県に対し要請	県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
			【取組内容・実績・特記事項等】 県と連携・協力をして、市内の農林水産物の検査を実施した。 穀類：18点(米が17点、大豆が1点)、野菜等：47点(13品目)、林産物：6点(3品目)、その他飼料作物：3点。			【取組内容・実績・特記事項等】 24年度の県検査計画に基づき、検査を実施した。 穀類：30点(米が6点、大豆が21点、小麦：3点)、野菜等：24点(22品目)、林産物：8点(4品目)、その他飼料作物：2点。 外部委託により、県の計画に無い品目の簡易検査を実施した。	【取組内容・実績・特記事項等】 継続実施となる。 25年度県の検査計画 穀類：未定、野菜等：20点、林産物：未定。		
27-②			・測定結果について、公表し、情報を周知			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 検査結果については、その重要性を判断し、文書・無線・HPにより、周知を図った。 出荷制限となった「ほうれんそう」は、震災直後の混乱から周知が徹底せず、制限中のお荷という事態が発生してしまった。	【取組内容・実績・特記事項等】 検査結果については、その重要性を判断し、文書・無線・HPにより、周知を図った。 従来の農協・道の駅に加え、市内のスーパーや個人商店へも情報提供を開始した。	【取組内容・実績・特記事項等】 継続実施となる。	
28		放射能に関する正しい知識の周知	・専門の講師を招いた放射能に関する講演会の開催や情報提供により正しい知識を周知	市	H23	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	環境安全課
						【取組内容・実績・特記事項等】 「福島原発事故による放射線被ばくを考える」～子どもたちへの影響は?と題した講演会を実施 開催日：8月7日 参加者数：101名	【取組内容・実績・特記事項等】 放射能に関する正しい知識の周知を継続実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 放射能に関する正しい知識の周知を継続実施。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

2 社会生活基盤の再生

(1) 道路・河川等の復旧

交通の安全や地域排水の整備を図り、道路や河川、交通安全施設の復旧を早期に行います。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
29	重	道路・河川等の計画的で効率的な復旧を実施	・被災した道路・河川等について、上下水道の復旧工事等と連携し、早期に、計画的で効率的な復旧を実施 ○国庫負担金活用 57箇所 → 54箇所	国・県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	建設課 道路河川管理課
						【取組内容・実績・特記事項等】 ・国庫補助対象工事 57箇所中16箇所実施済。（進捗率 28%） ・国庫補助対象工事以外については、進捗率（箇所ベース）36% ・上下水道管、農業用水管の復旧に期間を要している。	【取組内容・実績・特記事項等】 ・国庫補助対象工事 26箇所実施済。完成箇所は、計42箇所。（進捗率 78%） ・3箇所については他事業との調整により取下げ。（国庫負担金活用：54箇所） ・国庫補助対象工事以外については、進捗率（箇所ベース）50% ※上下水道管、農業用水管の復旧に期間を要している。	【取組内容・実績・特記事項等】 ・国庫補助対象工事 12箇所実施し、事業完了予定。 ・橋梁整備事業を新たに2箇所追加実施予定。 ・国庫補助対象工事以外については、進捗率（箇所ベース）80%予定	
30	重	交通安全施設の早期復旧	・被災したカーブミラーやガードレールなどの交通安全施設の復旧を道路の復旧と連携し、早期に実施	国・県・市	H22～	実施（未完了）	完了	前年度完了済	環境安全課 建設課 道路河川管理課
						【取組内容・実績・特記事項等】 道路反射鏡（カーブミラー）修繕は全て完了した。7基 763,350円	【取組内容・実績・特記事項等】 ガードレール修繕（※建設課）市道3538号線（あやめ橋の前後左右）17m×4箇所＝68m 道路と一体に災害認定を受けている。	【取組内容・実績・特記事項等】	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(2) 上下水道の復旧

生活基盤の再建を図り、水道・下水道の本格的な復旧を早期に行います。また、耐震化や液状化に対応した災害に強い工法で復旧を行います。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
31	重	水道施設の早期復旧	・被災した管路などの水道施設の早期復旧を実施 ○国庫負担金活用：33箇所 延長：約20km	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 4箇所の災害復旧工事を発注し、3箇所が完了した。	【取組内容・実績・特記事項等】 33箇所の災害復旧工事のうち、20箇所が完了。（進捗率 61%） 13箇所は、H25へ繰越。 ※下水道工事、道路工事等と発注時期の調整が必要。	【取組内容・実績・特記事項等】 災害復旧工事が全て完了予定。	
32-①	重	水道施設の耐震化・液状化対策	・耐震継手管（DIP GX形等）を採用し水道管路の耐震化・液状化対策を実施 ・石綿管等を耐震管へ計画的な敷設替えを実施 ・耐震診断により耐震改修が必要な水道施設の早期耐震化	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害復旧工事及び配水管布設替工事耐震継手管（DIP GX形）を採用し施工。	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
						実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
32-②			【取組内容・実績・特記事項等】 石綿管布設箇所の更新工事耐震管を採用し施工。	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左				
32-③			【取組内容・実績・特記事項等】 耐震診断の結果を受け、財政状況及び緊急性を考慮し計画する。	【取組内容・実績・特記事項等】 玉造浄水場管理棟の重要性を考慮し、耐震化を検討。	【取組内容・実績・特記事項等】 玉造浄水場管理棟の重要性を考慮し、耐震化をH25からH26に図る。				
33	重	災害時給水体制の強化	・給水用の運搬車両確保、給水タンクやポリタンク・給水袋（配布用）の備蓄、病院等の受水槽へ直接給水できる給水車の配備など、災害時の給水体制を強化	市	H23	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 加圧式給水タンク車 1台（最大容量3,800リットル）を配備。 給水用の運搬車両は、工事用車両を併用するため、専用車としての確保は厳しい。	【取組内容・実績・特記事項等】 ポリタンク及び給水袋の備蓄量の充足を図る。	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
34	重	浄水場、取水場の自家発電装置の設置	・災害による停電対策として、玉造浄水場、飯島取水場、側高配水ポンプ場に自家発電装置を設置	市	H24～	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 台風、地震等の影響による停電時に佐原給水区域の高台が断水となるため側高配水ポンプ所に発電設備を設置。	【取組内容・実績・特記事項等】 側高配水ポンプ所に引き続き、停電時の機能維持を図るため、取水施設及び浄水施設への発電設備を設置する。 玉造浄水場自家発電設備を、平成25年度から平成26年度に設置す	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
35	重	水道緊急連絡管の整備	・災害時等に備え、佐原浄水場エリア、小見川浄水場エリア、栗源簡易水道エリアの緊急連絡管を整備	市	H26～	未実施	未実施	実施（次年度継続予定）	水道工務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 栗源簡易水道エリアと小見川浄水場エリアは一部整備済み。（平成22年度）	【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原浄水場エリアと小見川浄水場エリアの緊急連絡管を整備する。 また、栗源簡易水道エリアに上水道からの連絡管の整備についても検討する。	
36	重	公共下水道施設の早期復旧	・被災した下水道施設の早期復旧を実施 ○国庫負担金活用 管渠：16工区 延長：約13.1km 施設：2施設	市	H23～25	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	下水道課
						【取組内容・実績・特記事項等】 管渠工事全16工区中、6工区と施設1カ所を発注。	【取組内容・実績・特記事項等】 管渠全16工区中、12工区で復旧完了。（進捗率 75%） 残り4工区についてはH25に繰越。	【取組内容・実績・特記事項等】 4工区は、6月完了予定。 単独事業1工事をH25に実施予定。	
37	重	農業集落排水施設の早期復旧	・被災した農業集落排水施設の早期復旧を実施 ○国庫負担金活用：4地区	市	H22～24	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	下水道課
						【取組内容・実績・特記事項等】 香北地区マンホール蓋高調整を一部着工。	【取組内容・実績・特記事項等】 阿玉台久保地区、黒部川右岸地の2地区が工事完了。 岡飯田地区は、一部完了。 香北地区について左記を含む7工区中、4工区終了。残り3工区はH25に繰越。 (箇所ベースの進捗率 67%)	【取組内容・実績・特記事項等】 香北地区については、第1四半期に終了予定。 岡飯田地区については、農繁期後に着工し、12月中に完成予定。	
38-①	重	下水道施設の耐震化及び液状化対策	・下水道管渠施設の埋戻しに地盤変動や液状化に強い改良土等を使用	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	下水道課
						【取組内容・実績・特記事項等】 地盤変動に対応するため埋戻しに改良土使用を計画。	【取組内容・実績・特記事項等】 地盤変動に対応するため埋戻しに改良土を使用。また、マンホール部に可とう継手を使用した。	【取組内容・実績・特記事項等】 下水管理戻し時には改良土を用い、マンホール部に可とう継手を使用する予定。	
38-②			・下水道施設の耐震診断を行い耐震改修が必要な施設の早期耐震化の実施		H25～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 佐原浄化センター耐震化計画策定	【取組内容・実績・特記事項等】 長寿命化計画と併せ検討中	【取組内容・実績・特記事項等】 H25に総合地震対策計画を策定し、H26から耐震診断未実施の施設について診断を実施予定。	
39	重	農業集落排水施設（管路）の液状化対策	・災害に強い補強管を使用した復旧工法により、液状化対策を実施	市	H22～24	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	下水道課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 災害復旧工事でφ150以上の汚水管は、対策済み。	【取組内容・実績・特記事項等】 汚水管の更新時に対応予定。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(3) 各種公共施設の復旧

施設を利用する市民の安全確保、利便性向上を図るため、被災した公共施設の早期の復旧を行います。また、子どもの安全確保を図るほか、災害時に避難所となることを考慮し、小中学校、保育所など施設の耐震化等の整備を行います。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
40-①	重	保育施設の復旧・災害に備えた施設整備	・被災した保育施設の早期復旧を実施	市	H22～	実施（未完了）	完了	前年度完了済	子育て支援課
			【取組内容・実績・特記事項等】 ・小規模被害は復旧完了（11保育所）。 ・液状化被害（2施設）は、災害復旧国庫補助を適用。（設計完了、入札不調、次年度に繰越）			【取組内容・実績・特記事項等】 ・液状化被害（2施設）は、国庫補助を適用させ災害復旧工事完了。 新島保育所H24年8月完了 大倉保育所H24年11月完了	【取組内容・実績・特記事項等】		
			実施（未完了）			実施（未完了）	実施（次年度継続予定）		
40-②	重	保育施設の復旧・災害に備えた施設整備	・保育所再編に伴う施設整備、児童クラブの設置を推進	市	H22～	【取組内容・実績・特記事項等】 ・児童クラブ整備指針の見直し着手	【取組内容・実績・特記事項等】 ・「第2次香取市放課後児童クラブ設置指針（H24-H29）」を4月に策定。（余裕教室を活用した校舎内型整備を優先し、学校との連携を強化し、危機管理・安全確保の向上を図る。）	【取組内容・実績・特記事項等】 ・幼保一元化を踏まえた施設再編の推進 ・H25 東大戸児童クラブの建設（東大戸小学校体育館内）総額11,807千円	子育て支援課
			実施（未完了）			実施（未完了）	実施（次年度継続予定）		
40-③			・老朽化した保育施設の早期の整備・耐震化			【取組内容・実績・特記事項等】 ・幼保一元化を含めた施設再編の検討開始	【取組内容・実績・特記事項等】 ・幼保一元化を踏まえた施設再編の検討（7月に庁内プロジェクトチームを設置） ・推進会議（3回）、部会（7回）、専門部会（3回）、調整会議（1回）、視察（2回）、民間との懇談会（2回）	【取組内容・実績・特記事項等】 ・幼保一元化を踏まえた施設再編の検討・推進（H25 幼保一元化施設整備計画の策定） ・小見川地区再編（1幼稚園、1保育所） ・佐原地区再編（1幼稚園、2保育所）	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
41-①	重	学校施設の早期復旧、耐震化の実施	・学校施設の早期復旧、施設整備を推進	市	H22～	実施（未完了）	完了	前年度完了済	教育総務課
41-②			・被災し、使用不可となった新島中学校の新校舎を建設			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	
41-③			・小中学校施設において耐震化が必要な施設すべての耐震化を早期実施			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 小規模被害は復旧完了。中規模被害については、H24年12月までの復旧を目指し、復旧継続中である。 大規模被害については復旧方針が決定し、復旧工事発注のため設計中である。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原中学校は、H24年度末に復旧完了。その他の学校については、H24年12月までに完了。	【取組内容・実績・特記事項等】 新島中学校を除き、H24年度中に復旧完了。	
						【取組内容・実績・特記事項等】 H23年11月に災害査定を受け、復旧内容が決定。既存校舎の解体をH24年2月～7月の工期で実施。 グラウンドの応急復旧後、仮設校舎を建設（H23年8月末完成）し、H23年9月から仮設校舎での授業が開始される。	【取組内容・実績・特記事項等】 校舎新築復旧工事は、9月議会承認後契約締結。（H25年8月末完成予定）その他工作物等（プール、側溝等）の復旧工事は、H24年12月までに完了。	【取組内容・実績・特記事項等】 校舎新築復旧工事は、H25年8月末に完成予定。 仮設校舎解体及びフェンス復旧工事は、H25年11月末に完了予定。 ※工期が長期に及ぶため、学校運営に支障がないよう施工監理を実施する。工事用車両等の通行にあたり、通学生徒及び地区住民の安全を確保する。	
						【取組内容・実績・特記事項等】 津宮小屋内運動場耐震化完了。 佐原小第一校舎についてはH23・24年度の継続事業により実施。 H23年度末の耐震化未整備棟数：11棟 ※震災による復旧工事を優先するため、予定していた事業の一部を後年度へ先送り。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原小第一校舎、東大戸小校舎、北佐原小屋内運動場の耐震化等整備事業を実施。 H24年度末の耐震化未整備予定棟数：8棟 ※震災による復旧工事を優先するため、事業の一部を後年度へ送らざるを得ず、耐震化整備事業計画の見直しが必要。継続的な活用が明確でない3棟の取扱いについての検討が必要。	【取組内容・実績・特記事項等】 耐震化整備事業計画に基づき、H27年度整備完了を目指す。 公立学校施設における大規模改修事業の実施もあるため、各年度の事業量を考慮し計画を作成する。 H25:新島小学校屋内運動場耐震改修事業設計	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
42	重	幼稚園施設の早期耐震化の実施	・幼稚園施設において耐震化が必要な施設すべての耐震化を早期実施	市	H22～	未実施	未実施	実施（次年度継続予定）	教育総務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 「市立幼稚園再編基本方針案」で2園（佐原幼稚園、小見川幼稚園）の幼保一元化施設整備と小規模2園（津宮幼稚園、伊地山幼稚園）の廃園検討の方向を示す。（H24方針策定）	【取組内容・実績・特記事項等】 小見川幼稚園と小見川中央保育所の幼保一元化施設整備に向けプロジェクト会議等で検討作業開始。 佐原幼稚園、佐原保育所及び香取保育所についても幼保一元化施設整備を目指す。	【取組内容・実績・特記事項等】 小見川幼稚園と小見川中央保育所の一元化施設整備：H25事業準備（方針説明、意見聴取 H26～27基本・実施設計、H27～28建設工事、H29開園 佐原幼稚園、佐原保育所及び香取保育所の一元化施設整備については、H27以降に事業展開	
43	重	公園施設の早期復旧	・被災した公園施設の早期復旧の実施 ○国庫負担金活用：2箇所	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】 実施済み：7箇所 継続：2箇所（うち国庫1箇所） 未実施：8か所（うち国庫1箇所） (進捗率 41%)	【取組内容・実績・特記事項等】 被災した公園17箇所のうち、14箇所の復旧工事が完了した。 (進捗率 82%)	【取組内容・実績・特記事項等】 粉名口児童公園等、3箇所の復旧工事を実施予定。	
44	重	市営住宅施設の早期復旧	・被災した市営住宅施設の早期復旧の実施 ○国庫負担金活用：1箇所	市	H22～	未実施	完了	前年度完了済	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 被災した粉名口団地について復旧工事が完了した。	【取組内容・実績・特記事項等】	
45	重	各種公共施設の復旧・耐震化	・市役所本庁舎周辺やひまわり苑、水の郷さわら栈橋、北総斎場など各種公共施設の復旧・耐震化	市・香取広域	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	財政課ほか
						【取組内容・実績・特記事項等】 市役所本庁舎の液状化による地盤沈下により破損した給排水設備の仮復旧及び、出入口及び舗装破損箇所の応急復旧の実施。 その他、ひまわり苑や水の郷さわら栈橋などの公共施設については、復旧工事が完了。	【取組内容・実績・特記事項等】 市役所本庁舎の本復旧に向けての庁舎敷地内の測量業務の実施。 前年度に引き続き、駐車場舗装破損部の仮復旧を実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 市役所本庁舎外構の復旧に向けて設計業務を実施する。また、次年度以降は、給排水設備、電気設備及び駐車場の本復旧工事を予定。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

3 地域経済・産業の再生

(1) 農業の再建支援

農地や農業用施設を復旧し、震災前と同様に、農産物の生産ができるよう再建を支援します。また、農産物のPRやブランド化を推進し、農業の活性化を図ります。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
46	重	農地・農業用施設の早期復旧	・被災した農地、農業用施設(被災額40万円以上)について、国・県の支援を受け、市が事業主体となって早期復旧を実施	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 市発注分（45か所の内20か所完了、未完了は次年度へ繰越し完了。）受託県営分（17か所を次年度へ繰越し完了。） ※他事業（上下水道・道路）との調整及び復旧箇所の増加が課題。	【取組内容・実績・特記事項等】 市発注分（12か所の内10か所完了、2か所繰越し）受託県営分（74か所の内、17か所繰越し）の他、前年度繰越し分を実施 ※同左	【取組内容・実績・特記事項等】 市発注分（9か所予定。）受託県営分（57か所予定）を実施 ※同左	
47		農畜産物のPRを実施	・市内の道の駅（紅小町の郷・水の郷さわら）や民間直売施設等と連携し、農産物のPRを実施	市・JA 民間事業者等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 風評被害対策として、農産物復活祭や大手スーパーなどでの特産物PRを開催した。 ※放射能汚染は、深刻な問題であり、放射性物質検査の結果を踏まえた対応を随時検討する必要がある。	【取組内容・実績・特記事項等】 農業関係団体や生産者と協力し市内特産物のPRを積極的に展開した。 ※同左	【取組内容・実績・特記事項等】 農業関係団体や生産者と協力し市内特産物のPRを継続して展開する。 ※同左	
48		農業経営再建のための融資制度の情報提供、活用支援	・農業経営再建のための融資制度の情報提供や融資制度の活用を支援	市・JA 農家等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 震災特例融資(実質無利子化)を、平成24年3月31日までに5件実行した。	【取組内容・実績・特記事項等】 農業経営復旧・復興対策として、特例融資が24年4月6日から25年3月31日まで延長になったので、活用支援を行った。 融資相談窓口を9月から月1回設置し、広報かとり及びホームページで紹介した。	【取組内容・実績・特記事項等】 農業経営復旧・復興対策として、特例融資が延長措置となったので、対応をとる。 融資相談窓口の設置は、継続して行う。	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
49-①		農畜産物、産品等のブランド化等の推進	・香取市産の農産物及び産品等のブランド化を推進	市・JA農家等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 特産物を関係団体と連携して、基幹作物である米やサツマイモを中心にPRを展開した。 ※放射能汚染問題による風評被害が大きい。	【取組内容・実績・特記事項等】 ※放射能汚染は深刻な問題であり、放射性物質検査の結果を踏まえた対応を随時検討する必要がある。	【取組内容・実績・特記事項等】 ※同左	
49-②			・ちばエコ農産物など減化学肥料、減農薬農法を実施する農業を支援			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 環境保全型農業直接支払交付金事業について、県と協力して事業の周知を行った。 事業周知・計画策定に時間を要し、23年度は予算化が出来なかった。	【取組内容・実績・特記事項等】 環境保全型農業直接支払交付金事業の支援(34団体:59.55ha)を行うため、予算化。但し、要件を満たさない団体があった。 実績：17団体(36.61ha) 1,464,400円(内.県が1/2)	【取組内容・実績・特記事項等】 事業の最終年度(3カ年事業の3年目)となる。	
50		耕作放棄地対策の実施	・耕作放棄地解消に積極的な集落に対して、国・県の事業を活用し、支援	国・県・市農家等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 県事業である「耕作放棄地リフレッシュ活用支援事業」により、貝塚地区の耕作放棄地約80aを復田化。 復田後、地元の農業生産法人が借受け、飼料用米を作付け予定。	【取組内容・実績・特記事項等】 岩部地区において、団地化して荒廃している農地約2.4haを24年度中に復田化し、営農再開を目指す。 農地利用集積円滑化事業を活用し、一括して地主より借受けることとする。	【取組内容・実績・特記事項等】 耕作放棄地解消を図り、営農再開を目指す集落に対し、重点的な指導、協力を行う。 人・農地プランによる集落内での協議、調整を実施する。	
51		圃場整備事業の推進	・圃場整備事業による効率的な農業生産基盤の整備	県・市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 ※重点課題の「農地・農業用施設の早期復旧」に含む。	【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】	
52		グリーンツーリズムの推進	・香取市の豊かな自然や文化をPRし、グリーンツーリズムを推進	市・JA農家等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
						【取組内容・実績・特記事項等】 市民農園施設等の整備を進め体制整備を進めている。 ※放射能汚染による風評被害等により市民農園の利用者が減少している。	【取組内容・実績・特記事項等】 観光農園や体験農園などのパンフレットを作成しPRを展開する。 ※放射能汚染は深刻な問題であり、放射性物質検査の結果を踏まえた対応を随時検討する必要がある。	【取組内容・実績・特記事項等】 道の駅を拠点とした観光案内システムを構築する。 ※同左	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(2) 放射性物質汚染による出荷制限や風評被害対策

農畜産物の放射性物質の測定の実施を要請し、結果を公表して安全性をPRし、風評被害対策を進めます。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
53-①		農畜産物や農地の放射性物質の測定の実施要請・適切な情報提供	・農畜産物や農地（土壌）の放射性物質測定の実施継続を県に対し要請	県・市JA等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	農政課
			【取組内容・実績・特記事項等】 県と連携・協力をして、市内の農林水産物の検査を実施した。 穀類：18点(米が17点、大豆が1点)、野菜等：47点(13品目)、林産物：6点(3品目)、その他飼料作物：3点。			【取組内容・実績・特記事項等】 24年度の県検査計画に基づき、検査を実施した。 穀類：30点(米が6点、大豆が21点、小麦：3点)、野菜等：24点(22品目)、林産物：8点(4品目)、その他飼料作物：2点。 外部委託により、県の計画に無い品目の簡易検査を実施した。	【取組内容・実績・特記事項等】 継続実施となる。 25年度県の検査計画 穀類：未定、野菜等：20点、林産物：未定。		
53-②			・測定結果について、広報かとりや市ホームページ、防災無線、文書回覧などを通じ情報を周知			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 検査結果については、その重要性を判断し、文書・無線・HPにより、周知を図った。 出荷制限となった「ほうれんそう」は、震災直後の混乱から周知が徹底せず、制限中のお荷という事態が発生してしまった。	【取組内容・実績・特記事項等】 検査結果については、その重要性を判断し、文書・無線・HPにより、周知を図った。 従来の農協・道の駅に加え、市内のスーパーや個人商店へも情報提供を開始した。	【取組内容・実績・特記事項等】 継続実施となる。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(3) 商工業の再建支援・商工業振興

被災した事業者及び中小企業者等の事業資金融資の支援や各種相談を実施し、商工業の再建を支援します。また、商工業の活性化事業やイベントへの支援、企業等の誘致活動を行い、商工業の振興を図ります。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
54		中小企業者の事業資金を融資	<ul style="list-style-type: none"> ・震災により売上減少などの影響を受けている中小企業者の事業資金の融資・助成 ○東日本大震災復興特別貸付 ○小規模事業者経営改善資金融資 ○東日本大震災復興緊急保証 ○災害関係保証 ○事業資金利子補給、保証料補助 	国・県・市商工会議所商工会金融機関等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 東日本大震災復興特別貸付に係る罹災証明書発行件数 42件 東日本復興緊急保証認定件数 158件 中小企業資金融資利子補給金 21,631,475円	【取組内容・実績・特記事項等】 東日本復興緊急保証認定件数 24件 中小企業資金融資利子補給金 22,676,290円	【取組内容・実績・特記事項等】 中小企業資金融資の利子補給及び保証料補助を継続して実施。 ※東日本大震災復興緊急保証の適用期限がH26/03/31まで延長。	
55		金融相談や経営相談を実施	<ul style="list-style-type: none"> ・各種融資制度などの金融相談や経営相談を実施 ○震災復興支援アドバイザー派遣 ○中小企業再建支援専門家チームによる支援 	国・県・市商工会議所商工会金融機関等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 中小企業再建支援専門家チームによる相談をH23/04/13に佐原商工会議所で実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 中小企業再建支援専門家チームによる相談実績なし。	【取組内容・実績・特記事項等】 経営再建計画策定を支援するため、経営再建サポートチームを派遣。	
56		商業振興、活性化事業に対する助成	<ul style="list-style-type: none"> ・商業団体、商店街等が行う商業振興、活性化事業に対し助成 ○プレミアム商品券発行助成 ○商業及び商店街振興事業補助 ○商店街施設整備事業補助 	市商工会議所商工会商業団体等	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 ○補助金決算額 プレミアム商品券発行事業補助金 34,416,718円 商店会連合会事業補助金 2,000,000円 佐原商業振興事業補助金 1,200,000円 にぎわい商店街振興事業補助金 405,000円 まちの賑わい創出事業補助金 1,500,000円 小見川はんなり市補助金 2,100,000円 商業協同組合育成事業補助金 300,000円 商店街共同施設設置事業補助金 6,000,833円	【取組内容・実績・特記事項等】 ○補助金決算額 プレミアム商品券発行事業補助金52,140,688円 商店会連合会事業補助金 1,900,000円 佐原商業振興事業補助金 1,200,000円 にぎわい商店街振興事業補助金 400,000円 まちの賑わい創出事業補助金 2,000,000円 小見川はんなり市補助金 2,000,000円 商業協同組合育成事業補助金 300,000円 商店街共同施設設置事業補助金 2,005,333円	【取組内容・実績・特記事項等】 ○補助金予算額 プレミアム商品券発行事業補助金33,000,000円 商店会連合会事業補助金 1,800,000円 佐原商業振興事業補助金 1,200,000円 にぎわい商店街振興事業補助金 400,000円 まちの賑わい創出事業補助金 3,500,000円 小見川はんなり市補助金 2,000,000円 商業協同組合育成事業補助金 300,000円 商店街共同施設設置事業補助金 4,900,000円	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
57-①		企業・大型店舗の誘致を推進	・産業用地として取得したソニー工場跡地など市内へ企業を誘致	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
			【取組内容・実績・特記事項等】 ソニー工場跡地については、事業予定者を公募した結果、2社の応募があったが、審査の結果、事業予定者とならなかった。			【取組内容・実績・特記事項等】 ソニー工場跡地については、事業予定者の公募を実施した結果、6社の応募があり、審査の結果3社を事業予定者として決定。	【取組内容・実績・特記事項等】 引き続き、誘致活動を継続。		
57-②			・大型店舗の誘致活動を実施			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
			【取組内容・実績・特記事項等】 大手ショッピングセンターに条件提示し、検討を依頼			【取組内容・実績・特記事項等】 大手ショッピングセンターに条件提示するなど、誘致活動を実施。	【取組内容・実績・特記事項等】 引き続き、誘致活動を継続。		
58		事業主の雇用助成	・事業主が労働者の雇用を行うにあたり助成を実施 ○雇用調整助成金の支給 ○中小企業緊急雇用安定助成金の支給 ○被災者雇用開発助成金の支給 ○試行雇用奨励金の支給	国 民間事業者等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
			【取組内容・実績・特記事項等】 各種助成制度の周知と実施			【取組内容・実績・特記事項等】 各種助成制度の周知と実施	【取組内容・実績・特記事項等】 各種助成制度の周知と実施		

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(4) 観光の振興・情報発信

被災した観光資源の復旧を支援し、観光の再生を図ります。また、新しい切り口による活性化計画の策定や観光イベントを推進し、観光振興を図ります。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
59		関係機関との連携による観光資源の復旧支援	・被災した観光資源について、国・県など関係機関と連携し早期に復旧	国・県・市	H23～	実施（未完了）	完了	前年度完了済	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 加藤洲十二橋の木橋及び基礎部の補修（9橋） 見返り橋が老朽化し、腐食のため修繕が必要（地権者からの要望あり）	【取組内容・実績・特記事項等】 見返り橋の補修を実施。	【取組内容・実績・特記事項等】	
60		水生植物園のリニューアル整備	・水生植物園のリニューアル整備を検討	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 水郷佐原水生植物園再整備基本計画を策定 市民を含めた検討委員会を設置し、効率的で実現性の高い計画づくりを行った。	【取組内容・実績・特記事項等】 23年度に策定した基本計画に基づき、実施設計が完了。 合併特例債を活用して事業を行う。	【取組内容・実績・特記事項等】 工事着手 ・旧与田浦荘の解体 ・プールの撤去 ・年内の再整備工事	
61-①		住民参加型観光イベントの実施	・市内の様々な観光資源を活かし、住民参加型のイベントを実施	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 佐原の大祭（夏・秋）の実施、小見川にぎわい事業の実施（7月）、盆フェスタ、まつりin水の郷等	【取組内容・実績・特記事項等】 鯉のぼりまつり、佐原の大祭（夏・秋）、小見川にぎわい事業、盆フェスタ、まつりin水の郷を実施等 ○新規イベントへの助成 ・ふるさと祭り東京2013（東京ドーム） ・SL運行記念事業（佐原駅）	【取組内容・実績・特記事項等】 例年どおりに実施予定。 ○新規イベントへの助成 ・佐原雛舟（小野川） ・創生神楽（香取神宮）	
61-②		住民参加型観光イベントの実施	・震災からの復興をテーマにフォーラム等を実施	市	H23～	完了	前年度完了済	—	商工観光課
						【取組内容・実績・特記事項等】 水郷三都観光推進協議会（香取市、鹿嶋市、潮来市）主催で、「復興観光から学ぶ水郷三都での備え」をテーマにH24.3.2にフォーラムを開催。	【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
62		中心市街地等の活性化計画の策定	・香取市中心市街地活性化基本計画や都市再生整備計画（佐原市街地・小見川駅周辺）等の計画を策定し、活性化事業を推進	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課 都市整備課
						<p>【取組内容・実績・特記事項等】 香取市中心市街地活性化基本計画を策定。</p> <p>○佐原市街地 ・佐原駅前広場整備（用地測量、境界画定、実施設計） ・佐原駅自転車駐車場整備（用地測量、境界画定、実施設計） ○小見川駅周辺 ・小見川駅前広場整備（基本設計・地権者協議） ・小見川駅自転車駐車場整備（基本設計）</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 佐原市街地については、基本計画に定めた42事業を順次実施。 小見川駅周辺については、ワークショップ等を開催し、ソフト事業を検討する。小見川にぎわい事業を実施。</p> <p>○佐原市街地 ・佐原駅前広場整備（物件調査、不動産鑑定、用地買収、物件補償） ・佐原駅自転車駐車場整備（物件調査、不動産鑑定） ○小見川駅周辺 ・小見川駅前広場整備（用地測量、境界画定） ・小見川駅自転車駐車場整備（用地測量、境界画定）</p> <p>※事業の進捗管理・香取市商工会との調整（小見川駅周辺事業）が課題。</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 佐原市街地については、基本計画に定めた42事業を順次実施。 小見川駅周辺については、マップやサイン作成事業を実施。小見川にぎわい事業を実施。</p> <p>○佐原市街地 ・佐原駅前広場整備（工事・用地買収） ・佐原駅自転車駐車場整備（用地買収、物件補償） ○小見川駅周辺 ・小見川駅前広場整備（実施設計） ・小見川駅自転車駐車場整備（実施設計）</p> <p>※事業の進捗管理が課題。</p>	
新規		佐原駅周辺地区活性化拠点施設整備 （仮称）情報・交流センター	・交流人口の拡大、来街者の中心市街地への人の流れを生み出し、回遊性を促進するとともに、観光地としてのイメージアップを図る施設として（仮称）情報・交流センターを整備する。	市	H24～	—	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	商工観光課
						<p>【取組内容・実績・特記事項等】</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 ・佐原駅周辺地区活性化拠点基本計画を策定。 ・設計、測量</p>	<p>【取組内容・実績・特記事項等】 ・用地取得 ・建物解体</p>	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(5) 歴史的町並みの再建

歴史的建造物の復旧の支援を行い、町並みの再建を図ります。
今後の震災に備え、耐震化等を推進します。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
63		歴史的建造物の罹災物件の復旧(修理費助成)	・重伝建地区内の罹災物件の修理費を助成(難工事は、施工監理費も助成)	市・市民等	H22～	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 18件復旧完了(進捗率 46%)	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 20件復旧完了(進捗率 97%)	実施(完了予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 1件復旧予定(進捗率 100%)	都市整備課
64-①	街なみ環境整備事業		・佐原の町並みにおける罹災物件の詳細な被害状況を調査	市・市民等	H22～	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 10件調査完了(進捗率 50%)	完了 【取組内容・実績・特記事項等】 6件調査完了(進捗率 80%)	実施(完了予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 4件調査見込(進捗率 100%)	都市整備課
64-②			・景観形成地区内の震災被害建物の修理費を助成			実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 7件復旧完了(進捗率 33%)	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 8件完了(進捗率 71%)	実施(次年度継続予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 5件完了見込(進捗率 95%)	
65		所有者による維持管理困難物件の取得・保存	・重伝建地区内で罹災した物件で、所有者による維持管理が困難な物件を市が取得し、保存・活用	市	H22～	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 1件採納済み。その他は所有者等と協議中。	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 所有協議を継続。	実施(完了予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 採納の有無に拘らず協議を終了。	都市整備課
66		伝統木造建築物の耐震化の推進	・佐原町家研究会による伝統木造建築の耐震性能実験・耐震補強方法の開発を支援	市・市民等	H22～	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 時刻歴応答解析を実施。	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 部分実験等を実施し不足データを補完。時刻歴応答解析を実施。	実施(次年度継続予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 耐震補強マニュアル編集着手。	都市整備課
67-①		景観阻害建築物・空き家・空き店舗対策の実施	・景観阻害となっている建築物の所有者に対し、景観に調和した建物への更新の働きかけを実施	市・市民等	H22～	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 景観阻害物1件除却。	実施(未完了) 【取組内容・実績・特記事項等】 所有者協議を実施	実施(次年度継続予定) 【取組内容・実績・特記事項等】 所有者協議を実施	都市整備課

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
67-②		景観阻害建築物・空き家・空き店舗対策の実施	・大学と協働し、空き家・空き店舗の活用促進事業を実施	市・市民等	H22～	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	都市整備課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 未利用物件の活用促進案の検討。	【取組内容・実績・特記事項等】 実験店舗の運営。	
68		伊能忠敬旧宅等の文化財の復旧	・伊能忠敬旧宅の復旧・県指定建築物の復旧を支援	市	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	生涯学習課
						【取組内容・実績・特記事項等】 伊能忠敬旧宅は基本設計終了し、実施設計に着手。 県指定建造物の修理は、8件中、3件が終了。 市所有の県指定建造物「三菱館」は、耐震診断、補強を検討する必要がある、今回は外壁応急修理を実施した。	【取組内容・実績・特記事項等】 伊能忠敬旧宅は第1期工事に着手する。 伊能忠敬旧宅は解体後、全体工期を含め、修理方針の見直しの可能性があり。また、耐震補強を行う建物の補強方針を検討する必要がある。 本年度は、県指定建造物の残り5件の修理を完了する予定。 県指定建造物は、被災文化財再建支援事業として県補助並びに市が補助を行い、建物の所有者が事業を実施しているものである。	【取組内容・実績・特記事項等】 伊能忠敬旧宅は第2期工事に着手し、全体工事終了する（平成26年度完了予定）。 市所有の県指定建造物「三菱館」は、耐震診断、補強を検討する（合併特例債事業、平成26年度～）。	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

4 災害に強いまちづくり

(1) 防災拠点の復旧・整備

防災拠点や避難所となる消防施設・小中学校施設の早期復旧、耐震化整備等を行い、災害に対応できる拠点整備を図ります。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
69-①	重	消防施設の早期復旧・整備	・被災した消防施設の早期復旧を実施	市・香取広域	H23～27	完了	前年度完了済	—	総務課
69-②			・震災により使用できなくなった栗源分遣所のほか、老朽化した佐原消防署、小見川消防署の早期の整備			【取組内容・実績・特記事項等】 非常備消防施設については、年度内に復旧を完了した。	【取組内容・実績・特記事項等】 H23年度中に完了	【取組内容・実績・特記事項等】	
						実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 ・栗源分遣所：栗源支所車庫棟に機能移転し、運用。 ・佐原消防署：実施設計調査・用地買収を完了 ・小見川消防署：事業の検討を開始 ※事業主体は香取広域市町村圏事務組合であり、事業の推進にあたっては、多大な人的支援を要する。	【取組内容・実績・特記事項等】 ・栗源分遣所：実施設計調査を実施 ・佐原消防署：工事に着手（～H25） ・小見川消防署：事業施工場所等基本条件の検討	【取組内容・実績・特記事項等】 ・栗源分遣所：工事に着手、年度内完成予定 ・佐原消防署：年度内に完成予定 ・小見川消防署：事業施工場所等基本条件の検討	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
70-①	重	学校施設の早期復旧、耐震化の実施	・学校施設の早期復旧、施設整備を推進	市	H22～	実施（未完了）	完了	前年度完了済	教育総務課
70-②			・被災し、使用不可となった新島中学校の新校舎を建設			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（完了予定）	
70-③			・小中学校施設において耐震化が必要な施設すべてを早期に耐震化を実施			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 小規模被害は復旧完了。中規模被害については、H24年12月までの復旧を目指し、復旧継続中である。 大規模被害については復旧方針が決定し、復旧工事発注のため設計中である。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原中学校は、H24年度末に復旧完了。その他の学校については、24年12月までに完了。	【取組内容・実績・特記事項等】 新島中学校を除き、H24年度中に復旧完了。	
						【取組内容・実績・特記事項等】 H23年11月に災害査定を受け、復旧内容が決定。既存校舎の解体をH24年2月～7月の工期で実施。 グラウンドの応急復旧後、仮設校舎を建設（H23年8月末完成）し、H23年9月から仮設校舎での授業が開始される。	【取組内容・実績・特記事項等】 校舎新築復旧工事は、9月議会承認後契約締結。（H25年8月末完成予定）その他工作物等（プール、側溝等）の復旧工事は、H24年12月までに完了。	【取組内容・実績・特記事項等】 校舎新築復旧工事は、H25年8月末に完成予定。 仮設校舎解体及びフェンス復旧工事は、H25年11月末に完了予定。 ※工期が長期に及ぶため、学校運営に支障がないよう施工監理を実施する。工事用車両等の通行にあたり、通学生徒及び地区住民の安全を確保する。	
						【取組内容・実績・特記事項等】 津宮小屋内運動場耐震化完了。 佐原小第一校舎についてはH23・24年度の継続事業により実施。 H23年度末の耐震化未整備棟数：11棟 ※震災による復旧工事を優先するため、予定していた事業の一部を後年度へ先送り。	【取組内容・実績・特記事項等】 佐原小第一校舎、東大戸小校舎、北佐原小屋内運動場の耐震化等整備事業を実施。 H24年度末の耐震化未整備予定棟数：8棟 ※震災による復旧工事を優先するため、事業の一部を後年度へ送らざるを得ず、耐震化整備事業計画の見直しが必要。継続的な活用が明確でない3棟の取扱いについての検討が必要。	【取組内容・実績・特記事項等】 耐震化整備事業計画に基づき、H27年度整備完了を目指す。 公立学校施設における大規模改修事業の実施もあるため、各年度の事業量を考慮し計画を作成する。 H25：新島小学校屋内運動場耐震改修事業設計	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(2) 防災体制の強化

今回の震災を教訓とした、防災計画、情報連絡体制等の検証・見直しを行い、防災体制の強化を図ります。特に子どもや高齢者、障害者等の災害時要援護者に対する支援体制を強化します。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
71-①	重	地域防災計画の検証・見直し	・震災の経験を踏まえ、地域防災計画を検証し、見直しを実施	市	H23～24	未実施	完了	前年度完了済	総務課
71-②			・ボランティアの受入れを行うボランティアセンター機能の検証を実施し、今後の設置体制等を検討			未実施	実施（未完了）	実施（完了予定）	
71-③			・災害時における迅速な避難所の設置、運営等を行うためのマニュアルを作成			未実施	実施（未完了）	実施（完了予定）	
71-④			・災害時の情報連絡体制の検証を行い、災害時に適切に情報の周知ができる体制を構築	未実施	完了	前年度完了済			
						【取組内容・実績・特記事項等】 り災証明申請受付対応に追われ、計画の検証が十分にできなかった。	【取組内容・実績・特記事項等】 修正後の県防災計画の内容に合わせ、計画の見直しを行い、修正が完了した。	【取組内容・実績・特記事項等】	
						【取組内容・実績・特記事項等】 災害時の各課の役割分担を決定し、担当となった課を中心に、震災における体制の検証を行う。	【取組内容・実績・特記事項等】 社会福祉協議会などボランティア受け入れの母体となる機関との調整を行い、災害時の具体的な体制を整備する。	【取組内容・実績・特記事項等】 部門ごとのマニュアルを作成する。	
						【取組内容・実績・特記事項等】 電話回線の断絶・輻輳、停電時においても、各地域の状況を把握するための、本庁・各災害拠点施設間の相互通信が可能な体制の整備が必要である。	【取組内容・実績・特記事項等】 防災行政無線移動系の双方向通信工事を行う。（調査設計及び工事を実施、年度内に完成）	【取組内容・実績・特記事項等】	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
72-①	重協	自主防災組織の設置推進・活動の充実	・区や住民自治協議会などで自主防災組織の設立を推進	市・市民等	全期間	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 新規設立 2団体 累計 102団体	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 4地区の自治会長総会において設立促進啓発を実施。広報、ホームページへも特集を掲載。 新規設立 9団体 累計 111団体	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 住民自治協議会が設立された地域において、地域の防災組織活動の必要性を周知し、理解を求める予定。	総務課
			・設立済みの自主防災組織の活動の充実			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 4地区の自治会長総会において設立促進啓発を実施。広報、ホームページへも特集を掲載。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 住民自治協議会が設立された地域において、地域の防災組織活動の必要性を周知し、理解を求める予定。	
73-①	協	防災意識啓発	・平常時から防災意識を啓発	市・市民等	全期間	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発を実施。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発を実施。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発する予定。 また、住民自治協議会が設立済地域においては、地域の防災組織活動の必要性と併せて周知し、理解を求める予定。	総務課
			・各家庭での食糧等防災用品の備蓄を推進			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発を実施。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発を実施。 住民自治協議会が設立済地域において、地域の防災組織活動の必要性と併せて周知し、理解を求めた。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報、ホームページ等へ特集を掲載し、啓発する予定。 また、住民自治協議会が設立済地域においては、地域の防災組織活動の必要性と併せて周知し、理解を求める予定。	
73-③			・自主防災組織、各地区、住民自治協議会等による防災訓練の実施を推進			未実施 【取組内容・実績・特記事項等】 未実施	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 住民自治協議会が設立済地域において、地域の防災組織活動の必要性と併せて周知し、理解を求めた。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 住民自治協議会が設立済地域においては、地域の防災組織活動の必要性と併せて周知し、理解を求める予定。	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
74-①		避難所、避難場所等の検証・防災関連情報の周知	・避難所や避難場所、食糧等の備蓄場所について、検証を行い、周知を実施	市	H23～	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	総務課
74-②	・避難場所の表示の検証・改善を実施		未実施			未実施	実施（次年度継続予定）		
74-③	・地域ごとの避難場所や避難路マップの作成について、自主防災組織や各区、住民自治協議会と連携		未実施			実施（未完了）	実施（次年度継続予定）		
74-④	・防災関連の様々な情報を広報かとりや市ホームページ、文書回覧などにより周知		実施（未完了）			実施（未完了）	実施（次年度継続予定）		
74-⑤	・土砂災害に備え、土砂災害ハザードマップを作成し周知		その他（特記事項参照）	その他（特記事項参照）	その他（特記事項参照）				
				市	H23～	【取組内容・実績・特記事項等】 県においてH20に指定した土砂災害警戒区域・特別警戒区域については、全区域について、ハザードマップを作成し、関係地区に配布済み。	【取組内容・実績・特記事項等】 県において、追加の区域指定の動きがあるものの、具体的な日程は未定。	【取組内容・実績・特記事項等】 県において、追加の区域指定があれば、それを受けてハザードマップを作成し、配布する予定。	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
75-①	重協	防災無線の整備	・防災無線の難聴地域の解消を図るための対策を実施	市・市民等	全期間	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 戸別受信機の貸与、放送文のメール配信・ホームページ掲載、電話応答装置の運用などにより、難聴地域のカバーをした ※屋外放送塔の整備は、費用対効果を前提に検討したい。また、騒音問題にも考慮し、増設は慎重に検討する必要がある。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 同左	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 同左	総務課
			・屋外放送塔からの放送が聞き取りづらい場所での、戸別受信機の設置推進・携帯電話のメール配信登録を推進			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報・ホームページ・地区回覧などで、サービスの周知を行った。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 同左		
76-①	重	災害時の情報発信体制の充実	・災害時の情報周知にあたり、広報かとり号外や随時情報紙の発行体制の整備	市	H22～	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 A4サイズで臨時号を発行した。 ※発行時期、発行形態、委託業者が被災した時の対応が課題	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 発行体制の検討・整備 委託業者の災害時の業務継続体制を確認	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 発行体制の検討・整備 委託業者の災害時の業務継続体制を確認	総務課 秘書広報課
			・災害時に、防災無線や市ホームページ等での情報周知を補う方策として、広報車による情報提供体制を整備			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 車載スピーカ1式整備済。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 車載スピーカの整備計画の策定、緊急時の広報体制のマニュアルの整備を行う。		
77-①	重	ホームページの災害時対応の充実	・災害時にホームページでの情報周知を迅速に行うため、災害時ホームページ掲載マニュアルを作成	市	H23	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 地震関連情報ページの立ち上げレイアウトの確立が課題	完了 【取組内容・実績・特記事項等】 地震関連情報ページのレイアウト確立済。 このレイアウトを雛形とし、早期掲載を図る。	前年度完了済 【取組内容・実績・特記事項等】	秘書広報課
			・停電時も閲覧が可能なモバイル版災害情報ページの活用を推進			実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報紙での周知 防災情報の積極的活用	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 広報紙での周知 防災情報の積極的活用		

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
78	重・協	自治会等との情報伝達体制の強化	・災害時の情報周知や被害状況の報告にあたり、自治会等と連携し、情報伝達体制を強化	市・市民等	H23～	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 自治会長へ仮設トイレの必要性や浄化槽の被害状況把握を依頼するなど、震災時においても地域の状況集約に協力いただいた。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 電話以外の迅速な情報伝達手段・体制の検討を行う。災害発生時の初動対応として、市と自治会の情報連携にむけた体制並び内容について検討する。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 電話以外の迅速な情報伝達手段・体制の検討をし、実用性の検証を行う。市の防災計画と災害対応マニュアルとの連携を図りながら、自治会との的確な情報伝達が行われる体制を確認する。	総務課 市民活動推進課
79-①	重・協	地域コミュニティとの協働による防災体制強化	・地域住民の連携を結び付け、住民自治協議会の設立・運営を支援	市・市民等	全期間	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 山田地域（5か所）と栗源地域（3か所）では予定されていた小学校区のすべての個所で住民自治協議会が設置された。なお、佐原2か所、小見川1か所を含めて、市内全域で11か所に設立された。 各々が地域まちづくり計画を策定する中で、安心安全を確保するための防災・防犯に関する事業を位置づけ、区域内の強固な体制を整備するよう支援する。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 新たに小見川地域で1か所、佐原地域で3か所設置され、市内全域で15箇所に設立された。 各々が地域まちづくり計画を策定する中で、安心安全を確保するための防災・防犯に関する事業を位置づけ、区域内の強固な体制を整備するよう支援した。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 佐原地域と小見川地域の設置されていない小学校区については、引き続き地域の実情に合わせて設立に向けた支援を行う。 設立済みの地域に対しては、計画を策定する中で、安心安全を確保するための防災・防犯に関する事業を位置づけ、区域内の強固な体制を整備と事業の実施について支援を行う。	市民活動推進課
79-②			・「向こう三軒両隣」の精神や弱者が守られる仕組みを再生			未実施	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 震災以降、自治会の存在が見直されている反面、加入しない世帯も増えていることから、加入促進に向けたチラシを作成し、市民課の窓口配置した。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 各自治会において、災害時の初動対応として安否確認や避難誘導などを行うとともに市との情報連携を行うため、自治会内の連絡体制（班や組など）の整備について検討を依頼する。	
79-③			・市民、自主防災組織、自治会等、住民自治協議会、企業などと協働により防災体制を強化			未実施	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 住民自治協議会の地域まちづくり計画において、防災に関する事業が計画され、地域における防災意識を高める活動が行われつつある。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 総務課による自主防災組織に関する説明会を複数の住民自治協議会で実施する。また、住民自治協議会の区域内の被害状況等の把握に基づく助け合いのシステムを確立し、単位自治会では困難な状況への対応について検討するよう働きかける。	

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
80	重	緊急時相互応援協定の活用・強化	・災害等緊急時の初期対応について、相互応援協定の活用・強化（水道・下水道 など）	国・県・市 他市町村等 民間事業者 等	H22～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	総務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 石油商組合など3組合と災害時の燃料優先供給の協定を締結	【取組内容・実績・特記事項等】 友好都市や姉妹都市など、他自治体との災害時応援協定締結を推進した。 ・福島県喜多方市 ・愛知県安城市 ・岩手県山田町	【取組内容・実績・特記事項等】 引き続き、他自治体及び民間事業者など、応援協定の締結を積極的に推進する。	
81		土地地番等の適正化（GIS整備）	・住所の枝番表示など土地地番と住所地の適正化を図り、災害時等の対応の迅速化	市	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	税務課
						【取組内容・実績・特記事項等】 税務課の地番図については、毎年更新・整備している。しかし、GISを整備するためには、各課で共有できる正確な基盤地図情報が必要となるが、佐原・小見川地区の国土調査が未実施の状況では困難な面がある。	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	【取組内容・実績・特記事項等】 同左	
82	重	災害時要援護者支援計画の策定・推進	・災害時要援護者支援計画に基づき、要援護者の避難支援体制を明確にし、福祉避難所等への避難誘導手段の確保や避難所の環境維持に努める。	市	H23～	未実施	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 高齢者福祉課
						【取組内容・実績・特記事項等】	【取組内容・実績・特記事項等】 福祉避難所の設置検討	【取組内容・実績・特記事項等】 市内の社会福祉法人等と福祉避難所の指定を協議する。	
83-①	重・協	地域との協働による高齢者等の見守り体制構築【再掲】	・高齢者などを地域で見守る「見守りネットワーク事業」を充実	市 市民等 民間事業者 等	H23～	実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	社会福祉課 高齢者福祉課
【取組内容・実績・特記事項等】 登録件数 225件 ※見守り人員の確保が課題			【取組内容・実績・特記事項等】 登録件数 563件 ※同左			【取組内容・実績・特記事項等】 ※同左			
実施（未完了）			実施（未完了）			実施（次年度継続予定）			
83-②			・災害時の高齢者等の安否確認や避難等にあたり、地域・区長等との協力体制を構築			【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	【取組内容・実績・特記事項等】 地区社協による見守りを実施	
83-③			・高齢者や障害者など要援護者台帳システムを導入し、災害時の情報伝達や安否確認、避難誘導を実施			実施（未完了）	実施（未完了）	実施（次年度継続予定）	
						【取組内容・実績・特記事項等】 要援護者台帳システムを導入 ※台帳システムの具体的活用が課題	【取組内容・実績・特記事項等】 見守りネットワーク加入者を登録	【取組内容・実績・特記事項等】 見守りネットワーク加入者を登録	

-東日本大震災- 香取市災害復興計画 進行管理表

(3) 再生可能エネルギーの利活用

環境への負荷を抑えた循環型社会の形成を図るとともに、災害時においても自立したエネルギーの確保が可能となる再生可能エネルギーの利活用を推進します。

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
84-②	重協	再生可能エネルギーの推進	<ul style="list-style-type: none"> ・太陽光発電システムの導入助成を実施 ・市の公共施設の改修等に併せ、太陽光発電システム設置を推進 ・大規模太陽光発電所(メガソーラー)の誘致活動を実施 ・バイオマスタウン構想に基づきバイオマスの利活用を推進 	市・市民等民間事業者等	H23～	実施(未完了)	実施(未完了)	実施(次年度継続予定)	
						【取組内容・実績・特記事項等】 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度を開始 概要：1kwあたり2万円(8万円限度) 実績：77件(3.5kw以下19件、3.5kw超58件)	【取組内容・実績・特記事項等】 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度を継続 概要：1kwあたり2万円(8万円限度) 実績：107件(3.5kw以下28件、3.5kw超79件)	【取組内容・実績・特記事項等】 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度を継続 予算：2万円/kw×4kw×100件=800万円	
						実施(未完了)	実施(未完了)	実施(次年度継続予定)	
						【取組内容・実績・特記事項等】 公共施設の改修等に併せ、太陽光発電システム設置を推進 ・新設の「学校給食センター」に設置	【取組内容・実績・特記事項等】 公共施設の改修等に併せ、太陽光発電システム設置を推進 ・新設の「学校給食センター」に設置	【取組内容・実績・特記事項等】 公共施設の改修等に併せ、太陽光発電システム設置を推進	
						未実施	実施(未完了)	実施(次年度継続予定)	
【取組内容・実績・特記事項等】 太陽光発電事業調査を行ない、与田浦十二町歩に太陽光発電施設を市が整備し売電事業を実施することを決定。再生可能エネルギー発電設備認定を取得。 ・整備面積：3.5ha ・太陽電池出力：1,750kW	【取組内容・実績・特記事項等】 太陽光発電事業調査を行ない、与田浦十二町歩に太陽光発電施設を市が整備し売電事業を実施することを決定。再生可能エネルギー発電設備認定を取得。 ・整備面積：3.5ha ・太陽電池出力：1,750kW	【取組内容・実績・特記事項等】 実施設計、土木工事、設備工事を行い運転を開始する。(H26.2月稼働予定) ※与田浦十二町歩の整備は完了するが、引き続き、誘致活動等を実施。							
実施(未完了)	実施(未完了)	実施(次年度継続予定)							
【取組内容・実績・特記事項等】 畜産団体の補助事業実施に対し支援を行った。また、耕種農家との連携のための講習会を開催した。 原発事故の関係から、たい肥等基準も厳しくなり、流通・利用が滞る事態もあった。	【取組内容・実績・特記事項等】 畜産・耕種の相互理解により、TMRセンター構想を進め、事業実施に向けての協議会を設立し、センターの設置場所、規模・地域面など、解決が必要な課題を協議し、事業計画を具体化した。 また、自給飼料生産拡大に向けた機械整備を行った。	【取組内容・実績・特記事項等】 補助事業を活用し、TMRセンターの設置を行う。 バイオマス関連補助事業の継続実施が条件となる。							

No.	重点課題	項目	事業概要	実施主体等	実施期間	H23実績	H24実績	H25進捗見込	担当課
85-①	協	節電、省エネルギーの推進	・震災後の電力不足に伴う節電や省エネルギーを推進	市・市民等 民間事業者等	H23～	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 市役所については、H23年の夏季電力使用量の対前年15%の削減を国から求められたが、実績としてこれを大幅に上回る約30%の削減が出来た。	実施（未完了） 【取組内容・実績・特記事項等】 市役所については、昨年の実績ベースをクリアできるように、ウォールスルーエアコンの運転停止等、節電呼びかけを可能な限り実施した。 夏季電力使用量については、猛暑の影響もあり、H23年は上回ってしまったものの、H22年と比較して約23%の削減が出来た。	実施（次年度継続予定） 【取組内容・実績・特記事項等】 市役所については、過去の実績を踏まえ可能な限りの節電対策を講じる。 気候、天候に左右されるが、エアコンの使用が、最大の要因であるため、使用は極力、控えるよう周知していく。	環境安全課 財政課
85-②			・公用車の更新に併せ、ハイブリット車やEV車を導入			その他（特記事項参照） 【取組内容・実績・特記事項等】 H22年度に1台購入したが、今年度は予算の関係から購入できなかった。 現在の保有台数はハイブリッド車が3台。	その他（特記事項参照） 【取組内容・実績・特記事項等】 予算の関係から、ハイブリッド車・EV車の購入はできなかったが、ガソリン車で同等の燃費性能を持つ軽自動車（アイリングストップ機能付）を6台購入した。	その他（特記事項参照） ハイブリッド車・EV車については、予算の関係から購入が難しいため、昨年度と同様に燃費性能に優れたガソリン車を積極的に購入する予定。	

○体系別進捗状況一覧

基本目標	具体的施策・事業	取組状況					
		H23完了	H24完了	H25完了 予定	H26継続 予定		
1 市民生活の 再生	(1) 住宅再建・生活再建の支援	①各種相談や申請などの被災者支援・対応の充実				○	
		②罹災証明書の早期発行			○		
		③各種支援情報の提供				○	
		④義援金・見舞金、各種支援金・貸付金等				○	
		⑤生活保護の迅速な対応				○	
		⑥住宅再建支援の実施				○	
		⑦市営住宅一時使用料の免除			○		
		⑧応急仮設住宅入居者の生活支援、環境整備			○		
		⑨被災した浄化槽の復旧補助				○	
		⑩がれきの受入れの実施		○			
	(2) 医療・保健・福祉の充実	①仮設住宅入居者などへの訪問、相談、安否確認の実施			○		
		②地域との協働による高齢者等の見守り体制構築				○	
		③緊急通報装置設置事業の推進				○	
		④災害時の福祉拠点・福祉サービス体制の検討				○	
		⑤災害時の障害者相談支援の実施				○	
		⑥保育料の減免	○				
		⑦災害時の保育所等入所児童の安全確保				○	
		⑧災害時の拠点病院への支援充実				○	
		⑨心のケアの実施支援				○	
		⑩健康相談の実施				○	
		⑪地域医療体制の検討				○	
		⑫小見川総合病院のあり方の検討				○	
		⑬老人福祉センターのあり方の検討、事業実施				○	
	(3) 放射性物質に対する不安解消・安全確保	①大気中の放射線量の定期的な測定・結果の公表				○	
		②水道水の放射線量調査を継続実施・結果の公表				○	
		③脱水汚泥や放流水の放射性物質測定・結果の公表				○	
		④農畜産物や農地の放射性物質の測定の実施要請・適切な情報提供				○	
		⑤放射能に関する正しい知識の周知				○	
	小 計		28	1	1	4	22

基本目標	具体的施策・事業		取組状況				
			H23完了	H24完了	H25完了 予定	H26継続 予定	
2 社会生活基盤の再生	(1) 道路・河川等の復旧	①道路・河川等の計画的で効率的な復旧を実施				○	
		②交通安全施設の早期復旧		○			
	(2) 上下水道の復旧	①水道施設の早期復旧			○		
		②水道施設の耐震化・液状化対策				○	
		③災害時給水体制の強化				○	
		④浄水場、取水場の自家発電装置の設置				○	
		⑤水道緊急連絡管の整備				○	
		⑥公共下水道施設の早期復旧			○		
		⑦農業集落排水施設の早期復旧			○		
		⑧下水道施設の耐震化及び液状化対策				○	
		⑨農業集落排水施設（管路）の液状化対策				○	
	(3) 各種公共施設の復旧	①保育施設の復旧・災害に備えた施設整備				○	
		②学校施設の早期復旧、耐震化の実施				○	
		③幼稚園施設の早期耐震化の実施				○	
		④公園施設の早期復旧			○		
		⑤市営住宅施設の早期復旧		○			
		⑥各種公共施設の復旧・耐震化				○	
	小計		17	0	2	4	11

基本目標	具体的施策・事業	取組状況				
		H23完了	H24完了	H25完了 予定	H26継続 予定	
3 地域経済・ 産業の再生	(1) 農業の再建支援	①農地・農業用施設の早期復旧			○	
		②農畜産物のPRを実施				○
		③農業経営再建のための融資制度の情報提供、活用支援				○
		④農畜産物、産品等のブランド化等の推進				○
		⑤耕作放棄地対策の実施				○
		⑥圃場整備事業の推進				○
		⑦グリーンツーリズムの推進				○
	(2) 放射性物質汚染による出荷制限や風評被害対策	①農畜産物や農地の放射性物質の測定の実施要請・適切な情報提供				○
	(3) 商工業の再建支援・商工業振興	①中小企業者の事業資金を融資				○
		②金融相談や経営相談を実施				○
		③商業振興、活性化事業に対する助成				○
		④企業・大型店舗の誘致を推進				○
		⑤事業主の雇用助成				○
	(4) 観光の振興・情報発信	①関係機関との連携による観光資源の復旧支援		○		
		②水生植物園のリニューアル整備				○
		③住民参加型観光イベントの実施				○
		④中心市街地等の活性化計画の策定、事業実施				○
	(5) 歴史的町並みの再建	①歴史的建造物の罹災物件の復旧（修理費助成）			○	
		②街なみ環境整備事業				○
		③所有者による維持管理困難物件の取得・保存			○	
		④伝統木造建築物の耐震化の推進				○
		⑤景観阻害建築物・空き家・空店舗対策の実施				○
		⑥伊能忠敬旧宅等の文化財の復旧				○
小 計		23	0	1	3	19

基本目標	具体的施策・事業		取組状況			
			H23完了	H24完了	H25完了 予定	H26継続 予定
4 災害に強い まちづくり	(1) 防災拠点の復旧・整備	①消防施設の早期復旧・整備				○
		②学校施設の早期復旧、耐震化の実施				○
	(2) 防災体制の強化	①地域防災計画の検証・見直し		○		
		②自主防災組織の設置推進・活動の充実				○
		③防災意識啓発				○
		④避難所、避難場所等の検証・防災関連情報の周知				○
		⑤防災無線の整備				○
		⑥災害時の情報発信体制の充実				○
		⑦ホームページの災害時対応の充実				○
		⑧自治会等との情報伝達体制の強化				○
		⑨地域コミュニティとの協働による防災体制強化				○
		⑩緊急時相互応援協定の活用・強化				○
		⑪土地地番等の適正化（GIS整備）				○
		⑫災害時要援護者支援計画の策定・推進				○
		⑬地域との協働による高齢者等の見守り体制構築【再掲】				○
	(3) 再生可能エネルギーの利活用	①再生可能エネルギーの推進				○
		②節電、省エネルギーの推進				○
	小 計	17	0	1	0	16
	合 計	85	1	5	11	68