

事業名	平成23年度香取市情報通信基盤災害復旧事業		
事後評価実施時期	平成 29年 8月		
事業概要	復旧実施期間	平成 23年 9月 22日 ~ 平成 24年 3月 12日	
	総事業費(千円)	29,736 千円	補助金額(千円) 19,824 千円
	復旧対象地域	香取市佐原地区の一部、小見川地区の一部、山田地区、栗源地区	
	事業内容		
	<p>平成21年度の地域情報通信基盤整備推進交付金事業を活用し、佐原地区(一部)、小見川地区(一部)、山田地区及び栗源地区にFTTHにより情報通信基盤を整備した。 しかしながら、東日本大震災により光回線を添架・共架している電柱が沈下・傾斜する被害を受けた。その結果多くの電柱の建替が必要となり、またそれに伴うケーブルの移架作業を行う必要があった。さらに、電柱の移設による経路変更・延長が発生した場合には光ケーブルを張替・延長する必要があった。 これらの問題を解決するため、本市復旧対象地域においてケーブルの移架及び張替を実施した。</p>		
再開するサービス	BB		
サービス再開日	平成 24年 3月 12日		
運営方式	公設民営(IRU)		
契約先	東日本電信電話株式会社千葉支店		
指標	復旧計画時の目標		実績
年度	初年度～最終		H28年度末
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	13,792 世帯	15,167 世帯
加入世帯数	システム利用数	5,822 世帯	7,877 世帯
加入率(%)	システム利用率(%)	42.2 %	51.9 %
評価及び課題 (課題に向けた今後の取組み等)	<p>東日本大震災により被害を受けた情報通信基盤を早急に復旧させたことにより、震災の影響によって一部の地区において発生していた情報通信格差の是正を図ることができた。また、広報かとり紙面による周知など加入促進の施策を行った結果、加入率については復旧事業の計画時に掲げていた加入率の指標を上回ることができた。 今後は、更なる加入率向上に向けて、様々な施策を講じて、引き続き取り組んでいく。</p>		