

東日本大震災による被害状況と復旧状況(平成26年4月30日現在)



■道路河川 650箇所

(1) 国庫補助事業(災害査定後に実施)

- ・54か所(道路52、河川2)、総額約14億8千万円
- ・復旧済み54か所(道路52、河川2)、
進捗率100%(金額ベース)

(2) 市単独事業(災害復旧) 総額約9億円

- ・道路584か所、復旧済み488箇所(84%)
- ・河川19か所、復旧済み19箇所(100%)箇所ベース

■上水道(災害復旧工事が全て完了)

- ・断水世帯数19,768世帯、断水解消まで37日間
- ・災害復旧 管路延長19.1km、総額約5億8千万円
- ・復旧済み19.1km、進捗率100%(管路延長ベース)

■下水道

- ・影響世帯 公共下水道1,525世帯
農業集落排水255世帯

(1) 公共下水道

- ・災害復旧 管路延長13.56km、総額約14億1千万円
- ・復旧済み13.56km、進捗率100%(管路延長ベース)

(2) 農業集落排水

- ・災害復旧 管路延長2.50km、総額約2億1千万円
- ・復旧済み2.50km、進捗率100%(管路延長ベース)

■農業被害

- ・作付不能面積の当初見込
約2500ha(市内水田の約3割)
- ・エンジンポンプで水を引くなど
農家の自助努力で約340ha
- ・損害額約3.8億円(収穫減)



- ・①受託県営農業施設災害復旧事業 約15億4千万円
- ・②市災害復旧事業(補助分) 約6億3千万円
- ・③市災害復旧事業(単独分) 約1億1千万円

※ 復旧工事は、完了しました。

■歴史的町並み

- ・重要伝統的建造物群保存
地区内の伝統的建造物の
約2/3が被災
- ・修理が必要な43件のうち、
復旧済み36件

