

考査項目別運用表

検査職員

〔記入方法〕 該当する項目の□に レ マークを記入する。

| 考査項目   | 細別      | a<br>優れている  | b<br>やや優れている | c<br>他の評価に該当しない | d<br>やや劣っている  | e<br>劣っている   |
|--|---------|---|--------------|-----------------|---|--|
| 2. 施工状況  | I. 施工管理 | <p>「評価対象項目」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 契約約款第19条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>(理由: )</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が 90%以上 . . . . . a</p> <p>評価値が 80%以上90%未満 . . . . . b</p> <p>評価値が 80%未満 . . . . . c</p> |              |                 | <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。</p> | <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |
| <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(           %)= 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> |         |   |              |                 |   |  |

考查項目別運用表

検査職員

【記入方法】該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考查項目   | a  | a'  | b   | b'  | c  | d   | e  |
|--|--|---|---|---|--|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形   | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値を満足し、a~b'に該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。<br><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )  |  |   |   |   |  |   |  |
| ※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |  |   |   |   |  |   |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         ① 出来形の判定は、工事全般を通じて判定するものとする。<br/>                         ② 出来形とは、設計図書に示された工事的物の形状及び寸法をいう。<br/>                         ③ 出来形管理とは、「土木工事の施工管理基準及び規格値」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員との協議の上で出来形管理を行うものである。□<br/>                         ④ 出来形管理項目を設定していない工事はc評価とする。                     </div> |  |   |   |   |  |   |  |
| 機械設備工事   | a<br>優れている   | a'<br>bより優れている  | b<br>やや優れている  | b'<br>cより優れている  | c<br>他の評価に該当しない  | d<br>やや劣っている  | e<br>劣っている   |
| ※上記欄によらず、当該欄で評価  | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |   |   |   |  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         ●判断基準<br/>                         評価値が 90%以上.....a<br/>                         評価値が 80%以上 90%未満.....a'<br/>                         評価値が 70%以上 80%未満.....b<br/>                         評価値が 60%以上 70%未満.....b'<br/>                         評価値が 60%未満.....c                     </div>                                    |  |   |   |   |  |   |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                         ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                         ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                         ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                     </div>  |  |   |   |   |  |   |  |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目  | 工種  | a  | a'       | b       | b'       | c  | d       | e   |  |
|---|---|--|----------|---------|----------|--|---------|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形  | 電気設備工事<br>通信設備工事・<br>受変電設備工事<br><br>※上記欄によ<br>らず、当該欄<br>で評価 | 優れている  | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない   | やや劣っている | 劣っている   |  |
|   |   | <p>「評価対象項目」</p> <p><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 機器等の測定(試験)結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</p> <p><input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他<br/>(理由: )</p> <p>●判断基準<br/>                     評価値が 90%以上.....a<br/>                     評価値が 80%以上 90%未満.....a'<br/>                     評価値が 70%以上 80%未満.....b<br/>                     評価値が 60%以上 70%未満.....b'<br/>                     評価値が 60%未満.....c</p> |          |         |          | <p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> |         | <p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。</p> |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> |   |  |          |         |          |  |         |   |  |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種                   | a  | a'      | b          | b' | c | d   | e   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|----------------------------|----------------------|--|---------|------------|----|---|---|---|--|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | コンクリート<br>構造物工事      | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |                      | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> スペースの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: _____ ) |         |            |    |   | ●判断基準<br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |   |  | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能            |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下                | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a                    | a'   | b       | b          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'                   | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b                    | b'   | c       | c          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'                   | c  | c       | c          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 土工事<br>(切土、盛土、堤防等工事) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |                      | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 法面に有害な亀裂が無い。<br><input type="checkbox"/> 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: _____ )  |         |            |    |   | ●判断基準<br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |   |  | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能            |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下                | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a                    | a'   | b       | b          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'                   | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b                    | b'   | c       | c          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'                   | c  | c       | c          |    |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

考查項目別運用表

検査職員

〔記入方法〕 該当する項目の□に レ マークを記入する。

| 考查項目                      | 工種  | a  | a'      | b          | b' | c   | d | e   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|---------------------------|---|--|---------|------------|----|---|---|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅱ. 品質 | 護岸・根固・水制工事  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |         |            |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                           |   | 【評価対象項目】<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないように十分に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 石積(張)工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工にあたって、床堀箇所への湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |         |            |    | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                           | 鋼橋工事<br>(RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)<br><br>(堰・水門等工場製作の鋼構造物を含む) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |         |            |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                           |   | 【評価対象項目】<br>【工場製作関係】<br><input type="checkbox"/> 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                           |   | 【架設関係】<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    | ●判断基準<br><table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |   | 評価値   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |
| 評価値                       | ばらつきで判断可能   |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                           | 50%以下   | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 90%以上                     | a   | a'   | b       | b          |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 75%以上90%未満                | a'  | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 60%以上75%未満                | b   | b'   | c       | c          |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 60%未満                     | b'  | c  | c       | c          |    |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

検査職員

| 考査項目   | 工種                                 | a  | a' | b | b' | c | d  | e   |
|--|------------------------------------|--|----|---|----|---|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質   | 砂防・治山構造物工事及び地すべり防止工事<br>(集水井工事を含む) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。<br>「評価対象項目」<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |                                    |  |    |   |    |   |  |   |
| 【砂防・治山構造物工事に適用】<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |                                    |  |    |   |    |   |  |   |
| 【地すべり対策工事(抑止杭・集水井工事を含む)】<br><input type="checkbox"/> アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 集・排水ボーリングエの方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )  |                                    |  |    |   |    |   |  |   |

●判断基準

| 評価値        | ばらつきで判断可能 |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|------------|-----------|-------|---------|------------|
|            | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 90%以上      | a         | a'    | b       | b          |
| 75%以上90%未満 | a'        | b     | b'      | b'         |
| 60%以上75%未満 | b         | b'    | c       | c          |
| 60%未満      | b'        | c     | c       | c          |

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種         | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|----------------------------|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 舗装工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。<br>「評価対象項目」<br><b>【路床・路盤工関係】</b><br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路床及び路盤工のプルーフローリングを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | <b>【アスファルト舗装工関係】</b><br><input type="checkbox"/> アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |       |         |            |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | <b>【コンクリート舗装工関係】</b><br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |       |         |            |   | <b>●判断基準</b><br><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |
|                            |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 評価値                        | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |       |         |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口にレ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種   | a  | a' | b | b' | c | d  | e   |
|----------------------------|------|--|----|---|----|---|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 法面工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                            |      | 「評価対象項目」<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係)<br><input type="checkbox"/> 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締めを十分行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |    |   |    |   |  |   |
|                            |      | 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】<br><input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |    |   |    |   |  |   |
|                            |      | 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網が破損を生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |    |   |    |   |  |   |
|                            |      | 【現場打法枠工関係(プレキャスト法枠工含む)】<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 枠内に空隙が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 層間にはく離が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |    |   |    |   |  |   |

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。  
 ③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

| 評価値        | ばらつきで判断可能 |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|------------|-----------|-------|---------|------------|
|            | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 90%以上      | a         | a'    | b       | b          |
| 75%以上90%未満 | a'        | b     | b'      | b'         |
| 60%以上75%未満 | b         | b'    | c       | c          |
| 60%未満      | b'        | c     | c       | c          |

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。



考查項目別運用表

検査職員

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考查項目                       | 工程   | a  | a'      | b  | b' | c  | d | e   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|----------------------------|--|--|---------|--|----|--|---|---|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 基礎工事及び地盤改良工事   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |  |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 「評価対象項目」<br>【杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒、場所打、深礎等)】<br><input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。      |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | ●判断基準  |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |  |    |  |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |  |         | ばらつきで判断不可能   |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下  | 80%以下  | 80%を超える |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'   | b  | b'      | b'   |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'   | c  | c       | c  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 海岸工事                       |  | a  | a'      | b  | b' | c  | d | e   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |  |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 転倒や崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。      |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | ●判断基準  |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |  |    |  |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |  |         | ばらつきで判断不可能   |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下  | 80%以下  | 80%を超える |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'   | b  | b'      | b'   |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'   | c  | c       | c  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |  | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |         |  |    |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                   | 工種                     | a  | a'      | b          | b' | c | d  | e   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|------------------------|------------------------|--|---------|------------|----|---|--|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | コンクリート橋上部工事(PC及びRCを対象) | <p>□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。&lt;判断基準参照&gt;<br/>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br/>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。</p> <p>「評価対象項目」</p> <p>□ コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。</p> <p>□ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</p> <p>□ 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</p> <p>□ 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)</p> <p>□ コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</p> <p>□ 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。</p> <p>□ 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</p> <p>□ 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</p> <p>□ 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ スペースの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</p> <p>□ プレベーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。</p> <p>□ PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>□ コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。</p> <p>□ 有害なクラックが無い。</p> <p>□ その他<br/>(理由: )</p> |         |            |    |   | <p>□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p>□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。</p> |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                        |                        | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>  |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                        |                        | <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   | 評価値  | ばらつきで判断可能                                       |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
| 評価値                    | ばらつきで判断可能              |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                        | 50%以下                  | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上                  | a                      | a'   | b       | b          |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満             | a'                     | b  | b'      | b'         |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満             | b                      | b'   | c       | c          |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満                  | b'                     | c  | c       | c          |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                        |                        | <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>   |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目 | 工種         | a  | a'    | b   | b'         | c  | d | e  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|------|------------|--|-------|---|------------|--|---|--|--|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|---|
|      |            | 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質   | 塗装工事  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。 |            |  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケレンを入念に実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |       |   |            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                         ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                         ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                         ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                     </div>   |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            |  |       |   |            | ●判断基準  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            |  |       |   |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |  | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |
|      |            | ばらつきで判断可能  |       |   | ばらつきで判断不可能 |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える   |            |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a  | a'    | b   | b          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'  | b'         |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c   | c          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 60%未満      | b'   | c     | c   | c          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | トンネル工事     | a  | a'    | b   | b'         | c  | d | e  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |   |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。      |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |       |   |            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                         ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                         ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                         ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                     </div>   |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            |  |       |   |            | ●判断基準  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            |  |       |   |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |  | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |
|      |            | ばらつきで判断可能  |       |   | ばらつきで判断不可能 |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える   |            |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a  | a'    | b   | b          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'  | b'         |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c   | c          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |
|      | 60%未満      | b'   | c     | c   | c          |  |   |  |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |

考查項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種                 | a  | a'      | b          | b' | c | d   | e |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
|----------------------------|--------------------|--|---------|------------|----|---|---|---|---|--|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 植栽工事               | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
|                            |                    | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 活着が促されるよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                         ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                         ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                         ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> |   |   |  | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能          |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
|                            | 50%以下              | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 90%以上                      | a                  | a'   | b       | b          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 75%以上90%未満                 | a'                 | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 60%以上75%未満                 | b                  | b'   | c       | c          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 60%未満                      | b'                 | c  | c       | c          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 防護柵(網)・標識・区画線等設置工事         | 防護柵(網)・標識・区画線等設置工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
|                            |                    | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ペイント式(常温式)区画線に使用するシナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線施工後の屋間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の施工にあたって 設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |         |            |    |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                         ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                         ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                         ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> |   |   |  | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能          |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
|                            | 50%以下              | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 90%以上                      | a                  | a'   | b       | b          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 75%以上90%未満                 | a'                 | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 60%以上75%未満                 | b                  | b'   | c       | c          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |
| 60%未満                      | b'                 | c  | c       | c          |    |   |   |   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種         | a  | a'    | b       | b'         | c | d  | e   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|----------------------------|------------|--|-------|---------|------------|---|--|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 電線共同溝工事    | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。<br>「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(            %) = 該当項目数(            ) / 評価対象項目数(            )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は○評価とする。  |       |         |            |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | ●判断基準  |       |         |            |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>   |       |         |            |   |  |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |
|                            |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 評価値                        | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                            |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |         |            |   |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種                              | a  | a' | b | b' | c | d  | e   |
|----------------------------|---------------------------------|--|----|---|----|---|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 維持工事<br>(清掃工、除草工、付属物工、除雪、応急処理等) | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 緊急的な作業において、迅速かつ適切に対応していることが確認できる。<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br>●判断基準<br>※ 該当項目が6項目以上.....a<br>※ 該当項目が5項目.....a'<br>※ 該当項目が4項目.....b<br>※ 該当項目が3項目.....b'<br>※ 該当項目が2項目以下.....c<br><br>注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。<br>ただし、評価対象項目は最大8項目とする。               |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                            | 修繕工事<br>(橋脚補強、耐震補強、落橋防止等)       | 「評価対象項目」<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br><input type="checkbox"/> 理由: _____<br><br>●判断基準<br>※ 該当項目が6項目以上.....a<br>※ 該当項目が5項目.....a'<br>※ 該当項目が4項目.....b<br>※ 該当項目が3項目.....b'<br>※ 該当項目が2項目以下.....c<br><br>注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。<br>ただし、評価対象項目は最大8項目とする。 |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |

考查項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目  | 工種  | a     | a'       | b       | b'       | c  | d  | e  |
|---|---|-------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質  | 機械設備<br>工事  | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない   | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|   | <p>〔評価対象項目〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 材料、部品の品質照合の書類(現物照合)を整理し品質の確認ができる。</li> <li>□ 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。</li> <li>□ 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。</li> <li>□ 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。</li> <li>□ 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</li> <li>□ 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</li> <li>□ 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。</li> <li>□ 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。</li> <li>□ 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。</li> <li>□ 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。</li> <li>□ 完成図書(取扱説明書)に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。</li> <li>□ 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。</li> <li>□ 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。</li> <li>□ 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。</li> <li>□ バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。</li> <li>□ 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。</li> <li>□ 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。</li> <li>□ 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</li> <li>□ 現地状況を勘察し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</li> <li>□ その他<br/>(理由: )</li> </ul> <p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 評価値が 90%以上.....a</li> <li>※ 評価値が 80%以上 90%未満.....a'</li> <li>※ 評価値が 70%以上 80%未満.....b</li> <li>※ 評価値が 60%以上 70%未満.....b'</li> <li>※ 評価値が 60%未満.....c</li> </ul> |       |          |         |          |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> |  |
|   | 電気設備<br>工事  | 優れている | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない   | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | □ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| <p>〔評価対象項目〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施していることが確認できる。</li> <li>□ 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等(現物照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。</li> <li>□ 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。</li> <li>□ ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。</li> <li>□ 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</li> <li>□ 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。</li> <li>□ 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成(修繕(改造・更新含む)の場合は、修正又は更新)していることが確認できる。</li> <li>□ 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</li> <li>□ 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</li> <li>□ その他<br/>(理由: )</li> </ul> <p>●判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 評価値が 90%以上.....a</li> <li>※ 評価値が 80%以上 90%未満.....a'</li> <li>※ 評価値が 70%以上 80%未満.....b</li> <li>※ 評価値が 60%以上 70%未満.....b'</li> <li>※ 評価値が 60%未満.....c</li> </ul> |   |       |          |         |          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> |  |  |





考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種                     | a  | a'       | b       | b'       | c          | d  | e   |  |
|----------------------------|------------------------|--|----------|---------|----------|------------|--|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 通信設備<br>工事・受変<br>電設備工事 | 優れている  | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |
|                            |                        | 「評価対象項目」<br><br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質照合の結果が、品質保証書等(現物照合を含む)で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績書等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |          |         |          |            |  |   |  |
|                            |                        | ●判断基準<br>※ 評価値が 90%以上.....a<br>※ 評価値が 80%以上 90%未満.....a'<br>※ 評価値が 70%以上 80%未満.....b<br>※ 評価値が 60%以上 70%未満.....b'<br>※ 評価値が 60%未満.....c  |          |         |          |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(       %) = 該当項目数(       ) / 評価対象項目数(       )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |

考査項目別運用表

【記入方法】 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                       | 工種            | a  | a'    | b       | b'         | c | d   | e  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|----------------------------|---------------|--|-------|---------|------------|---|---|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 地すべり防止工事(その2) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |               | 「評価対象項目」<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: |       |         |            |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |               | 【地すべり防止工事(抑止アンカー工事(グランドアンカー、ロックボルト))】<br><input type="checkbox"/> アンカー施工長さが全本数確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカー施工角度が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 削孔内のスライム処理が適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 注入材の充填が適切であり、引張力試験値からも確認できる。<br><input type="checkbox"/> 頭部処理(定着金具、キャップへの防錆グリスの充填、防水処理等)が適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書や本工法に関する設計、施工指針に基づき、定められた施工手順により行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカー材や注入原材料の保管管理が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 受圧板が適正に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:                                 |       |         |            |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |               | 【地すべり防止工事(暗渠排水工事)】<br><input type="checkbox"/> 基礎部が凸凹蛇行のないように施工されている。<br><input type="checkbox"/> 地盤面に不陸が生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 暗渠管の接続が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 栗石が均一に詰め込まれていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋め戻しは締め固め地山のすり付けに配慮し施工されている。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:   |       |         |            |   | ●判断基準<br><table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                            |               | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |               | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値                        | 90%以上         | a  | a'    | b       | b          |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 75%以上90%未満    | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 60%以上75%未満    | b  | b'    | c       | c          |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 60%未満         | b'   | c     | c       | c          |   |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |               | 【地すべり防止工事(集水ボーリング)】<br><input type="checkbox"/> ボーリングの掘削位置、配列、方向、仰角、深度等は設計図書に基づき適正に施工された。<br><input type="checkbox"/> ボーリング孔からの排水処理は適切に行われており、再浸透が防止されている。<br><input type="checkbox"/> 掘削機械に応じた適切な足場が設置されたことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボーリングの孔口は施工に先立ち法面を整備し土砂崩壊が起きないように施工された。<br><input type="checkbox"/> 保孔管のストレーナー加工は設計図書に基づき適正に施工されたことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 検尺の記録がある。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> クラックがある場合、有害又は進行性のクラック無く、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。<br>※別紙-7を参照<br>上記該当あれば……………c  |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考查項目別運用表

検査職員

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考查項目                   | 工種                        | a  | a'    | b     | b'         | c  | d | e   |
|------------------------|---------------------------|--|-------|-------|------------|--|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 落石防止工事<br>(落石防止ネット、落石防止柵) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ばらつきの判断は別紙-7参照。   |       |       |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                        |                           | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせが適切に行われている。<br><input type="checkbox"/> 材料の規格がミルシート等で確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトや連結金具の締付が適切に施行されている。<br><input type="checkbox"/> アンカーや網の重ね合わせが設計書どおり施行されている。<br><input type="checkbox"/> ワイヤーが適切に緊張されている。<br><input type="checkbox"/> 端部の処理が適切に行われている。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: ) |       |       |            |  |   |   |
|                        |                           | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |       |       |            |  |   |   |
|                        |                           | ●判断基準  |       |       |            |  |   |   |
|                        |                           | ばらつきで判断可能  |       |       | ばらつきで判断不可能 |  |   |   |
|                        |                           |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える    |  |   |   |
| 評価値                    | 90%以上                     | a  | a'    | b     | b          |  |   |   |
|                        | 75%以上90%未満                | a'   | b     | b'    | b'         |  |   |   |
|                        | 60%以上75%未満                | b  | b'    | c     | c          |  |   |   |
|                        | 60%未満                     | b'   | c     | c     | c          |  |   |   |
|                        |                           | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |       |            |  |   |   |

考查項目別運用表

検査職員

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

| 考查項目                       | 工種  | a  | a'    | b       | b'         | c  | d  | e   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--|-------|---------|------------|--|--|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | シールド工事<br>・<br>推進工事   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 日々計測・管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> セグメントや推進管が損傷しないよう配慮されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 接合部が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を探取し、強度・スランプ・空気が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 裏込め材等の注入が適切に施工されていることが、記録から確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: |  |       |         |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | ●判断基準  |       |         |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |       |         |            |  |  |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            |   | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上   | a  | a'    | b       | b          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満  | a'   | b     | b'      | b'         |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満  | b  | b'    | c       | c          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満   | b'   | c     | c       | c          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |         |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 管路工事  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 管材料は日本水道協会検査証明等、品質規格証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 接合作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 接合面が適切な処理を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 接合器材の管理・取扱が適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 接合結果が記録され、確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管布設状況の記録がなされ、整理されている。<br><input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 施工条件に適した方法で作業が行われている。<br><input type="checkbox"/> 管の下端、側部の締固めが均等に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 付属構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:  |       |         |            |  | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | ●判断基準  |       |         |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |       |         |            |  |  |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            |   | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上   | a  | a'    | b       | b          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満  | a'   | b     | b'      | b'         |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満  | b  | b'    | c       | c          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満   | b'   | c     | c       | c          |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |   | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |         |            |  |  |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

考査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目  | 工種                        | a  | a'      | b          | b' | c  | d  | e   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|---|---------------------------|--|---------|------------|----|--|--|---|-----------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質                                      | 港湾築造工事<br>(浚渫、海岸築造工事を含む。) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   |                           | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 浚渫工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 床掘工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 浮泥を巻き込まないように置換材を投入していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> サンド・砕石ドレーンが連続した一様な形状に施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> ペーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> サンドコンパクションパイルが連続した一様な形状に施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> ロッドコンパクションの打込記録から、一様な品質の施工が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 深層混合処理の打込記録から、仕様書に定められている事項が確認できる。<br><input type="checkbox"/> マットが破損なく施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損に注意して施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鋼材の数量照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認されている。<br><input type="checkbox"/> 杭及び矢板に損傷及び補修痕がない。<br><input type="checkbox"/> 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 控工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> ケーソン進水、仮置、曳航及び回航の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> ケーソン据付及び中詰の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロックの転地、仮置に際し、強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロックの仮置は、転倒、崩壊等の恐れがない。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック据付の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 付属工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   |                           | ●判断基準  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   |                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>   |         |            |    | 評価値  | ばらつきで判断可能                                      |   |                                   | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
| 評価値   | ばらつきで判断可能                 |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   | 50%以下                     | 80%以下  | 80%を超える |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上   | a                         | a'   | b       | b          |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満  | a'                        | b  | b'      | b'         |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満  | b                         | b'   | c       | c          |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満   | b'                        | c  | c       | c          |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   |                           | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|   |                           | <table border="1"> <tr> <td>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</td> </tr> <tr> <td>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</td> </tr> <tr> <td>③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           )</td> </tr> <tr> <td>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</td> </tr> </table>  |         |            |    | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                                       | ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 | ③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           ) | ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                                  |                           |  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  |                           |  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| ③ 評価値(           %) = 該当項目数(           ) / 評価対象項目数(           ) |                           |  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                               |                           |  |         |            |    |  |  |   |                                   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種         | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 軽量盛土工      | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に、又段切りが行われていることなど、施工上の必要な基面措置がなされている。<br><input type="checkbox"/> 材料の積重ね、緊結、締固め等が適切であり、施工に細かい配慮が伺える。<br><input type="checkbox"/> 施工中の雨水対策(降雨、流水等)が適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 透水シート、暗渠排水等の付帯施設が適切に施工され、地山等との取り合いが良いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 軽量材自立面の壁面保護工等、本工法に係る付帯施設が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:   |       |         |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | ●判断基準   |       |         |            |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(        %) = 該当項目数(        ) / 評価対象項目数(        )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |       |         |            |   |   |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |       |         |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| さく井工事                      |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 工事に先立ち地下水に対する地盤調査等の分析が入念になされている。<br><input type="checkbox"/> 掘削記録及び電気検層結果等が適切に管理されている。<br><input type="checkbox"/> 揚水試験が仕様書どおり適切に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 孔内の仕上げが仕様書どおり適切に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 掘削中の孔壁保護が入念に施工されている。<br><input type="checkbox"/> フィルター材、埋め戻し等が入念に施工されている。<br><input type="checkbox"/> ケーシング等挿入、接合作業等が適切に実施されている。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由:   |       |         |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | ●判断基準   |       |         |            |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(        %) = 該当項目数(        ) / 評価対象項目数(        )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |       |         |            |   |   |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |            | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |       |         |            |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種                                       | a  | a'      | b          | b' | c | d  | e  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|----------------------------|--|--|---------|------------|----|---|--|--|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | グラウンド・コート舗装工事<br>(野球場・グラウンド・芝舗装・テニスコート等) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 施工に先立ち、CBR値測定、プルフローリング等を行い、支持地盤(路床)の確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 施工基盤が平滑に仕上げられていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適切で、保管状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 混合土、床土の配合試験(土壌試験)が行われており、品質の規格(粒度、含水比、透水係数、硬度、土壌改良材等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 各層(混合土等)の品質管理方法が明確で、品質確保に創意工夫が見られる。<br><input type="checkbox"/> 植生(芝)の種類、品質、施工後の養生が適切である。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )  |         |            |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | ●判断基準  |         |            |    |   |  | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   | 評価値  | ばらつきで判断可能  |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |  |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能                                |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            | 50%以下                                    | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 75%以上90%未満                 | a'                                       | b  | b'      | b'         |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 60%未満                      | b'                                       | c  | c       | c          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 防球ネット工事<br>防砂ネット工事         |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確で、正確な施工方法が伺える。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 主柱および支柱の配置、根入、根柵位置、建柱角度等が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 主ワイヤーおよび補助ワイヤー等の設置(張具合、取付金具等)が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットの張高、継目(重ね処理等)、張具合等が適切である。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | ●判断基準  |         |            |    |   |  | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   | 評価値  | ばらつきで判断可能  |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |  |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能                                |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
|                            | 50%以下                                    | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 75%以上90%未満                 | a'                                       | b  | b'      | b'         |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |
| 60%未満                      | b'                                       | c  | c       | c          |    |   |  |  |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種                     | a   | a'      | b          | b' | c | d  | e   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|------------------------|---|---------|------------|----|---|--|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 木柵工事                   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 有害な割れ傷等がない。<br><input type="checkbox"/> 継ぎ手部の処理が適切である。<br><input type="checkbox"/> 防腐剤処理や材料の寸法等が証明書等で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭と横木の取り付けが適切である。<br><input type="checkbox"/> 根入れ部の処理が適切である。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | ●判断基準   |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   |  | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            | ばらつきで判断可能              |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下                  | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上                  | a   | a'      | b          | b  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満             | a'  | b       | b'         | b' |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満             | b   | b'      | c          | c  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満                  | b'  | c       | c          | c  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 港湾維持修繕工事<br>(電気・被覆防食工) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | ●評価対象項目<br>【電気防食工関係】<br><input type="checkbox"/> 材料の実施数量は設計数量を満足している。<br><input type="checkbox"/> 陽極の種類化学成分が承諾された品質に適合している。<br><input type="checkbox"/> 陽極の形状寸法が承諾された形状寸法に適合している。<br><input type="checkbox"/> 陽極の質量が承諾された質量に適合している。<br><input type="checkbox"/> 陽極板の電流効率等(陽極電位、発生電流)が承諾された値に適合している。<br><input type="checkbox"/> 陽極に取付け位置が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 被覆溶接の形状寸法(のど厚、脚長、溶接長等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 電気防食の効果確認が整理・記録されている。<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )   |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | ●判断基準   |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   |  | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            | ばらつきで判断可能              |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下                  | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上                  | a   | a'      | b          | b  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満             | a'  | b       | b'         | b' |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満             | b   | b'      | c          | c  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満                  | b'  | c       | c          | c  |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                        | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |         |            |    |   |  |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |



考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種                    | a   | a'      | b          | b' | c | d   | e   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|---|---------|------------|----|---|---|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 土工事<br>(汚染土壌処理)       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 雨水による土壌汚染が拡大しないように、作業手順及び排水対策等を適切に実施している。<br><input type="checkbox"/> 規定された剥ぎ取り深度が確保されており、剥ぎ取り面下を乱さないように施工している。<br><input type="checkbox"/> 剥ぎ取り後の確認が適正であることが関係書類により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 汚染土壌の運搬は適切であり、運搬管理も良好である。<br><input type="checkbox"/> 植生工・種子吹付等を適宜、適切に行っている。<br><input type="checkbox"/> 伐採材、根、クレイ、ワッズ等の分別解体等及び再資源化等が適切に行われている。<br><input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷部がない。●判断基準<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | ●判断基準   |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(          %) = 該当項目数(          ) / 評価対象項目数(          )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   |   | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            | ばらつきで判断可能             |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下                 | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上                 | a   | a'      | b          | b  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満            | a'  | b       | b'         | b' |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満            | b   | b'      | c          | c  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満                 | b'  | c       | c          | c  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 鋼橋補修工事<br>(炭素繊維シート工法) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確で、正確な施工方法が伺える。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ひび割れ補修(注入等)が適正におこなわれている事が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 下地処理が適正に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 工法の手順通り、各段階の施工が適正に行われている。<br><input type="checkbox"/> 施工の各段階において、監督員の立会いが実施されている。<br><input type="checkbox"/> 接着剤等の空缶管理が、写真で確実に空であることが確認できる。●判断基準<br><input type="checkbox"/> その他<br>(理由: )  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | ●判断基準   |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(          %) = 該当項目数(          ) / 評価対象項目数(          )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            |    |   |   | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
|                            | ばらつきで判断可能             |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下                 | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 評価値                        | 90%以上                 | a   | a'      | b          | b  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 75%以上90%未満            | a'  | b       | b'         | b' |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%以上75%未満            | b   | b'      | c          | c  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 60%未満                 | b'  | c       | c          | c  |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |                       | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

考查項目別運用表

【記入方法】 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種        | a  | a'      | b          | b' | c | d  | e   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|----------------------------|-----------|--|---------|------------|----|---|--|---|--|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 橋梁下部      | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |           | ●評価対象項目<br>【杭関係(コンクリート・鋼管・鋼管井筒・場所打・深礎等)】<br><input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートを組み立てに当たり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 (理由: )   |         |            |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |           | 【躯体(鉄筋コンクリート)】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他 (理由: ) |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |           | ●判断基準  |         |            |    |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能 |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下     | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a         | a'   | b       | b          |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'        | b  | b'      | b'         |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b         | b'   | c       | c          |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'        | c  | c       | c          |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |           | <input type="checkbox"/> クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。<br>※ 別紙-7を参照 上記該当あれば……c   |         |            |    |   |  |   |  |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                   | 工種             | a  | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|------------------------|----------------|--|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 消波ブロック等製作・据付工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | <b>●評価対象項目</b><br><b>【製作】</b><br><input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩基総量アルカリ骨材対策等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレーターの機種、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。)<br><input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されている。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の規格がミルシートで確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までの鉄筋の保管管理が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立・加工が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロックの仮置は、転倒、崩壊の恐れがない。<br><input type="checkbox"/> 構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて強度試験を行っている。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: |       |         |            |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | <b>【据付】</b><br><input type="checkbox"/> ブロック間に局所的な空白がなく目立った粗密がない。<br><input type="checkbox"/> ブロックの据付けにあたって、ブロック相互に十分なかみあわせがある。<br><input type="checkbox"/> ブロック間に間詰石、転落石、かみあわせ石等のはまりこみがない。<br><input type="checkbox"/> その他(理由:  |       |         |            |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | <b>●判断基準</b>   |       |         |            |   | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                        |                | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値                    | 90%以上          | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 75%以上90%未満     | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%以上75%未満     | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%未満          | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |         |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 仮棧橋工事                  |                | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | <b>●評価対象項目</b><br><input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適切である。<br><input type="checkbox"/> 仕様書に定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 杭の根入が適切である。<br><input type="checkbox"/> 部材の接合が適切である。<br><input type="checkbox"/> 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。<br><input type="checkbox"/> 品質管理及び記録の整理に創意工夫がある。<br><input type="checkbox"/> 足場設備の設置は、関係法令及び設計図書に基づき施工されている。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由:  |       |         |            |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | <b>●判断基準</b>   |       |         |            |   | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|                        |                | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値                    | 90%以上          | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 75%以上90%未満     | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%以上75%未満     | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%未満          | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |       |         |            |   |   |   |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

| 考查項目   | 工種         | a  | a'    | b       | b'         | c | d  | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--|------------|--|-------|---------|------------|---|--|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質   | 浚渫・河道掘削工事  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 浚渫、掘削工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> 浮泥を巻き込まないように工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 水質汚染対策を配慮した施工を行っている。<br><input type="checkbox"/> 雨水による土壌汚染が拡大しないように、作業手順及び排水対策等を適切に実施している。<br><input type="checkbox"/> 規定された掘削深度が確保されており、掘削面下を乱さないように施工している。<br><input type="checkbox"/> 土壌の運搬が適切であり、運搬管理も良好である。<br><input type="checkbox"/> 伐木、除根等の適正な運搬、積卸、処分を行っている。●判断基準<br><input type="checkbox"/> 法面に有害な損傷部が無い。<br><input type="checkbox"/> 廃棄物、投棄物等の処理を適切に行っている。<br><input type="checkbox"/> 付属工の施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 水管橋工事  |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 【工場製作関係】<br><input type="checkbox"/> 鋼材の員数照合がミルシート等(現物照合を含む)で確認されている。<br><input type="checkbox"/> 管材料は日本水道協会検査証明等、品質規格証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。(重ね塗りの場合も含む。)<br><input type="checkbox"/> 素地調整の場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理が、写真で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 特記仕様書等による品質管理が適正に行われている。<br><br>【架設関係】<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、適切に記録が保管されている。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。<br><input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチップング及びモルタル付着が確認でき、仕上げ面に水勾配がついている。<br><input type="checkbox"/> 付属構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由:  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |            |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目   | 工種            | a  | a'    | b       | b'         | c | d  | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--|---------------|--|-------|---------|------------|---|--|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質   | 競技場改修工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 材料の品質証明が適切である。<br><input type="checkbox"/> 仕様書に定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 部品や二次製品の品質及び形状が設計図書と整合しており、適切であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 土の締め固めや埋め戻しを適切に行っている。<br><input type="checkbox"/> 植生工で植生の種類、品質、配合、施工後の養生が適切である。<br><input type="checkbox"/> 塗装施工上の注意事項が守られている。<br><input type="checkbox"/> 溶接施工上の注意事項が守られている。<br><input type="checkbox"/> 施工の品質・形状が適切で良好な施工である。<br><input type="checkbox"/> 品質管理に創意工夫がある。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: _____)  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |               | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |               | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上         | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満    | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満    | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満         | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 擁壁工事等(井桁ブロック) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩基総量アルカリ骨材対策等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採用し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレーターの機種、養生方法等、適切に行っている。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。)<br><input type="checkbox"/> 型枠、支保工の取り外し時のコンクリート強度が適正に管理されている。<br><input type="checkbox"/> 基礎部コンクリートと同様な養生条件におかれた供試体を用いて強度試験を行っている。<br><input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 井桁ブロック部材の運搬、仮置きにあたり十分な注意を払っていることが確認できる<br><input type="checkbox"/> 井桁ブロック部材の据付にあたり、ブロックの配列、連結が適切であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 井桁ブロックの部材に損傷が認められない。<br><input type="checkbox"/> 裏込材や中詰石等が適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 埋戻しにあたり締固めが適切であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 端部や曲線部の処理が適切である。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: _____) |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |               | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |               | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上         | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満    | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満    | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満         | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |               |  |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                       | 工種             | a  | a'      | b          | b' | c | d   | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|----------------------------|----------------|--|---------|------------|----|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 擁壁工事等<br>(鋼製枠) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 鋼材の品質がミルシート等で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎処理が設計図書に基づき所定の深さ及び形状で施工された。<br><input type="checkbox"/> 鋼材の組み立て方法が施工計画書に記述され、吊り込み、据付、組み立て手順が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 各部材のボルトの締め付け確認を行った記録がある。<br><input type="checkbox"/> 中詰石がかみ合せも良く、枠の角から丁寧に空隙のないよう適切に詰め込まれている。<br><input type="checkbox"/> 中詰石の上面は蓋スクリーンとの間に間隙ができないように詰め込まれている。<br><input type="checkbox"/> 埋め戻しは、鋼製枠に締め固め機械等が直接乗らないようにし、設計図書に基づき適切に締め固めがされた。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: )   |         |            |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | ●判断基準  |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> |         |            |    |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' |
|                            | ばらつきで判断可能      |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 50%以下          | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
| 評価値                        | 90%以上          | a  | a'      | b          | b  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 75%以上90%未満     | a'   | b       | b'         | b' |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 60%以上75%未満     | b  | b'      | c          | c  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 60%未満          | b'   | c       | c          | c  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
| 魚礁ブロック製作・運搬・沈設工事           |                | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質及び形状が設計図書等との適切性確認ができ証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 魚礁ブロックの転置、仮置に際し、強度試験を行っている。<br><input type="checkbox"/> 魚礁ブロックの仮置は、転倒、崩壊等の恐れがない。<br><input type="checkbox"/> 魚礁ブロックの沈設にあたり、施工上の注意事項(仕様書等による)が守られている。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: )  |         |            |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | ●判断基準  |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            |                | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p> |         |            |    |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' |
|                            | ばらつきで判断可能      |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 50%以下          | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
| 評価値                        | 90%以上          | a  | a'      | b          | b  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 75%以上90%未満     | a'   | b       | b'         | b' |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 60%以上75%未満     | b  | b'      | c          | c  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |
|                            | 60%未満          | b'   | c       | c          | c  |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目   | 工種                | a  | a'      | b          | b'  | c         | d  | e   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|--|-------------------|--|---------|------------|-----|-----------|--|---|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質   | 暗渠排水工<br>(木枠栗石詰)  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |     |           | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  |                   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 木枠栗石詰の施工手順が地すべりを助長しないよう適切であった。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に基づく規格、寸法、仕上げに適合する木材を使用している。<br><input type="checkbox"/> 木杭の打ち込みにあたり、杭間隔が適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 木杭の打ち込みにあたり、杭頭部の保護が適切にされ割れ等の有害な損傷が認められない。<br><input type="checkbox"/> 木枠部材の配置が設計図書に基づいて適切に組み立てられている。<br><input type="checkbox"/> 木枠部材の結束、連結処置が適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 暗渠管の据付基盤に凹凸蛇行がないよう施工されている。<br><input type="checkbox"/> 暗渠管の接続が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 石材が均一に詰め込まれていることが確認できる。●判断基準<br><input type="checkbox"/> 栗石の天端処理が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吸出し防止材が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋め戻しは、締固めや地山のすり付けに配慮して施工されている。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: ) |         |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> |                   |  |         |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  |                   | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |   | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |  |  |  |
| 評価値  | ばらつきで判断可能         |  |         | ばらつきで判断不可能 |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 50%以下             | 80%以下  | 80%を超える |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上  | a                 | a'   | b       | b          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満   | a'                | b  | b'      | b'         |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満   | b                 | b'   | c       | c          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満  | b'                | c  | c       | c          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 傾斜堤工事<br>(異形ブロック) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |     |           | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  |                   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格(強度・W/C・最大骨材粒径・塩基総量アルカリ骨材対策等)が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの製作にあたって型枠工、コンクリート打設、養生が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの転置、仮置に際し、強度確認を行っている。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの運搬、転置、仮置きに際し転倒、崩壊等の恐れがない。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの製作、運搬、仮置き、据付にあたり気象条件、海象条件に応じた施工方法を行っている。<br><input type="checkbox"/> 裏込め材が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの据付けにあたって、ブロックの配列、連結、かみあわせが適切であり安定性が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 異形ブロックの据付けにあたって、基礎面とブロック間及びブロック相互間にかみ合せ石等が挿入されていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: )  |         |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値( %) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> |                   |  |         |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  |                   | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |   | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |  |  |  |
| 評価値  | ばらつきで判断可能         |  |         | ばらつきで判断不可能 |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
|  | 50%以下             | 80%以下  | 80%を超える |            |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上  | a                 | a'   | b       | b          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満   | a'                | b  | b'      | b'         |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満   | b                 | b'   | c       | c          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満  | b'                | c  | c       | c          |     |           |  |   |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |   |  |  |  |

考查項目別運用表

検査職員

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

| 考查項目                       | 工種   | a  | a'      | b          | b' | c | d   | e   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|----------------------------|--|--|---------|------------|----|---|---|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | コンクリート二次製品工事(U字溝、BF等付帯的なものを除く)<br>・L型<br>・ボックスカルバート<br>・ブロック積み(農林) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 法面のとおりがよい。<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。<br><input type="checkbox"/> 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: )   |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | ●判断基準  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   | 評価値   | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下  | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満                 | a'   | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満                      | b'   | c  | c       | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 区画整理工事(農林)                 |  | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。  |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 地区内の地表水及び地下水を排除しドライの状態で行っている。<br><input type="checkbox"/> 濁り等の防止に十分留意して施工している。<br><input type="checkbox"/> 石礫、根株等の除去は仕様書に定められたとおり実施されている。<br><input type="checkbox"/> 表土剥き取り、基盤切盛、畦畔築立、基盤整地、表土整地は、仕様書及び設計図書により施工されている。<br><input type="checkbox"/> 進入路について耕作に支障がないように施工されている。<br><input type="checkbox"/> 暗渠排水工は仕様書及び設計図書により施工されている。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の縦断勾配等については、ほ場面標高等を考慮して施工されている。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられている。●判断基準<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の法面のとおりがよい。<br><input type="checkbox"/> 構造物側面の埋め戻しについては、仕様書で示す条件により締め固めが実施されている。<br><input type="checkbox"/> 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品の吊り込み、据え付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: ) |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(      %) = 該当項目数(      ) / 評価対象項目数(      )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | ●判断基準  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   | 評価値   | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |  |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            | 50%以下  | 80%以下  | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上                      | a  | a'   | b       | b          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上90%未満                 | a'   | b  | b'      | b'         |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上75%未満                 | b  | b'   | c       | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満                      | b'   | c  | c       | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                            |  | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |



考査項目別運用表

検査職員

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考査項目                   | 工種           | a   | a'    | b     | b'         | c | d  | e   |
|------------------------|--------------|---|-------|-------|------------|---|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 暗渠排水<br>(農林) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 管路の敷設位置が適切である。<br><input type="checkbox"/> 管路の接続が適正に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 吸水渠、集水渠等の埋設深管理が適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 軟弱地盤等で暗渠排水工の効果が阻害されるおそれがある箇所について、阻害防止の工夫が措置されている。<br><input type="checkbox"/> 被覆材が管路を中心に適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 溝底部が凸凹蛇行のないよう施工されている。<br><input type="checkbox"/> 水閘及び集水渠部等の埋め戻しが入念にされている。<br><input type="checkbox"/> その他(理由: ) |       |       |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                        |              | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |       |       |            |   |  |   |
|                        |              | ●判断基準   |       |       |            |   |  |   |
|                        |              | ばらつきで判断可能   |       |       | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |
|                        |              |   | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える    |   |  |   |
| 評価値                    | 90%以上        | a   | a'    | b     | b          |   |  |   |
|                        | 75%以上90%未満   | a'  | b     | b'    | b'         |   |  |   |
|                        | 60%以上75%未満   | b   | b'    | c     | c          |   |  |   |
|                        | 60%未満        | b'  | c     | c     | c          |   |  |   |
|                        |              | 注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |       |       |            |   |  |   |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□にレ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                   | 工種         | (A)   | a   | a'   | b       | b'       | c          | d  | e   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|------------------------|------------|---|---|--|---------|----------|------------|--|---|--|--|-----------|--|--|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|------------|----|---|----|------------|---|----|---|-------|----|---|---|--|--|
|                        |            |   | 優れている   | bより優れている   | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 上記以外の工事    | (B)   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙-7参照。 |  |         |          |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由: |   |  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        |            | ●判断基準   |   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>&lt; A &gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事<br/>ex) 取壊し工等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 評価値が90%以上.....a</li> <li>※ 評価値が80%以上90%未満.....a'</li> <li>※ 評価値が70%以上80%未満.....b</li> <li>※ 評価値が60%以上70%未満.....b'</li> <li>※ 評価値が60%未満.....c</li> </ul> <p>なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合にはc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>&lt; B &gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評定対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評定項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 評価数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合には、C評価とする。</p> </div> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> |         |          |            |  |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | 60%未満 | b' | c | c |  |  |
|                        |            | ばらつきで判断可能   |   |  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        |            | 50%以下   | 80%以下   | 80%を超える  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
| 評価値                    | 90%以上      | a   | a'  | b  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        | 75%以上90%未満 | a'  | b   | b'   |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        | 60%以上75%未満 | b   | b'  | c  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |
|                        | 60%未満      | b'  | c   | c  |         |          |            |  |   |  |  |           |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                        | 工種                                       | a   | b       | c          | d   |
|-----------------------------|--|---|---------|------------|---|
|                             |  | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ. 出来ばえ | コンクリート構造物工事<br>砂防構造物工事<br>海岸工事<br>トンネル工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> クラックがない。</li> <li><input type="checkbox"/> 漏水がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上 . . . a</li> <li>該当4項目 . . . b</li> <li>該当3項目 . . . c</li> <li>該当2項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 土工事<br>(盛土・築堤工事等)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 切土工事                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって、法面の浮石が除去されているなど、適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上 . . . a</li> <li>該当4項目 . . . b</li> <li>該当3項目 . . . c</li> <li>該当2項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 護岸・根固・水制工事                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 鋼橋工事(堰、水門等工場製作を含む)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 地すべり防止工事<br>(集水井工事を含む)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上 . . . a</li> <li>該当2項目 . . . b</li> <li>該当1項目 . . . c</li> <li>該当項目なし . . . d</li> </ul>  |
|                             | 舗装工事                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上 . . . a</li> <li>該当4項目 . . . b</li> <li>該当3項目 . . . c</li> <li>該当2項目以下 . . . d</li> </ul> |

考查項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の口に レ マークを記入する。

検査職員

| 考查項目                        | 工種                 | a  | b       | c          | d   |
|-----------------------------|--------------------|--|---------|------------|---|
|                             |                    | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ. 出来ばえ | 法面工事               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 植生、吹付等の状態が均一である。<br><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当3項目以上 . . . a<br>該当2項目 . . . b<br>該当1項目 . . . c<br>該当項目なし . . . d  |
|                             | 基礎工事<br>(地盤改良等を含む) | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部及び天端の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。<br>※地盤改良はc評価とする。  |         |            | ●判断基準<br>該当3項目以上 . . . a<br>該当2項目 . . . b<br>該当1項目 . . . c<br>該当項目なし . . . d  |
|                             | コンクリート橋上部工事        | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> クラックがない。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                             | 塗装工事<br>(工場塗装を除く)  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。<br><input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。<br><input type="checkbox"/> 補修箇所がない。<br><input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                             | 植栽工事               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。<br><input type="checkbox"/> 植栽木の植付け状況等が良い。<br><input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当3項目以上 . . . a<br>該当2項目 . . . b<br>該当1項目 . . . c<br>該当項目なし . . . d  |
|                             | 防護柵(網)工事           | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆がない。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすり付けが良い。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。           |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                             | 標識工事               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。<br><input type="checkbox"/> 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 標識板の支柱に変色が無い。<br><input type="checkbox"/> 支柱基礎が入念に埋め戻されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。                                |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                    | 工種                | a   | b       | c          | d   |
|-------------------------|-------------------|---|---------|------------|---|
|                         |                   | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>Ⅲ. 出来ばえ | 区画線工事             | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。<br><input type="checkbox"/> 視認性が良い。<br><input type="checkbox"/> 接着状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                         | 維持修繕工事            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 小構造物等にも注意が払われている。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当3項目以上 . . . a<br>該当2項目 . . . b<br>該当1項目 . . . c<br>該当項目なし . . . d  |
|                         | 機械設備工事            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                         | 電気設備工事            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。<br><input type="checkbox"/> ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。<br><input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。                              |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                         | 電線共同溝工事           | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。<br><input type="checkbox"/> 平坦性が確保されている。<br><input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当3項目以上 . . . a<br>該当2項目 . . . b<br>該当1項目 . . . c<br>該当項目なし . . . d  |
|                         | 通信設備工事<br>受変電設備工事 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。<br><input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |

### 考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                      | 工種  | a  | b       | c          | d   |
|---------------------------|---|--|---------|------------|---|
|                           |   | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>III. 出来ばえ | 落石防止工事<br>(落石防止ネット、<br>落石防止柵)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上 . . . . a</li> <li>該当2項目 . . . . b</li> <li>該当1項目 . . . . c</li> <li>該当項目なし . . . . d</li> </ul>  |
|                           | シールド工事・推進工事                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 内空面に補修の箇所がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 内空面にクラック、傷がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 漏水がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>                            |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . . a</li> <li>該当3項目 . . . . b</li> <li>該当2項目 . . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . . d</li> </ul> |
|                           | 管路工事  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 接合状況が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 管内外面に補修痕等がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 小構造物にも細心の注意が払われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 埋設位置が適当である。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> </ul> |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . . a</li> <li>該当3項目 . . . . b</li> <li>該当2項目 . . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . . d</li> </ul> |
|                           | 港湾築造工事<br>(海岸築造工事を含む。)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . . a</li> <li>該当3項目 . . . . b</li> <li>該当2項目 . . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . . d</li> </ul> |
|                           | 軽量盛土工事  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物等へのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的に美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上 . . . . a</li> <li>該当2項目 . . . . b</li> <li>該当1項目 . . . . c</li> <li>該当項目なし . . . . d</li> </ul>  |
|                           | さく井工事   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 孔口の保護が適切になされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 掘削スライム、泥水等の処理が適切になされている。</li> <li><input type="checkbox"/> ケーシング、スクリーン等が適正に施工されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上 . . . . a</li> <li>該当2項目 . . . . b</li> <li>該当1項目 . . . . c</li> <li>該当項目なし . . . . d</li> </ul>  |
|                           | グラウンド・コート舗装工事<br>(野球場・グラウンド・芝 舗装<br>・テニスコート等) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 平坦性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 表面処理が均一で良好である。</li> <li><input type="checkbox"/> 植生(芝)状況が均一で良好である。</li> <li><input type="checkbox"/> 内、外野および外周との取り合い(すりつけ)が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 外構施設へのすりつけが良い。</li> </ul>    |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . . a</li> <li>該当3項目 . . . . b</li> <li>該当2項目 . . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . . d</li> </ul> |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                    | 工種                     | a   | b       | c          | d   |
|-------------------------|------------------------|---|---------|------------|---|
|                         |                        | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>Ⅲ. 出来ばえ | 防球ネット・防砂ネット工事          | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 取付金具、端部処理にきめ細かさが見られる。<br><input type="checkbox"/> ワイヤー、ネットの張り具合が均一でたるみがない。<br><input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆等がない。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                         | 木柵工事                   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 木柵の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端、端部の処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                         | 港湾維持修繕工事<br>(電気・被覆防食工) | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 構造物の表面及び端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                         | 土工事<br>(汚染土壌処理)        | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 表面部分の鉛、クレイ、ワッズ等の除去は良好である。<br><input type="checkbox"/> 法面の浮石除去・木根等、表面が適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 剥ぎ取り後の緑化復元が良好である。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえ(汚染土除去)の良さがうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 汚染土壌は適切に処理されている。<br><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                         | 鋼橋補修工事<br>(炭素繊維シート工法)  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 表面処理が均一でずれが無い。<br><input type="checkbox"/> シートの接着状況が適切で大きな浮きやふくれがない。<br><input type="checkbox"/> 隅角部仕上げ、端部仕上げ等が良い。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来映えの良さがうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d |
|                         | 橋梁下部工事                 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部及び天端の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> パラペットを含め本体にクラックや損傷が無い(補修痕が無い)。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。                                     |         |            | ●判断基準<br>該当5項目以上 . . . a<br>該当4項目 . . . b<br>該当3項目 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                        | 工種          | a  | b       | c          | d   |
|-----------------------------|-------------|--|---------|------------|---|
|                             |             | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ. 出来ばえ | 消波ブロック等製作工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> クラックがない。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当3項目以上 . . . a</li> <li>該当2項目 . . . b</li> <li>該当1項目 . . . c</li> <li>該当項目なし . . . d</li> </ul>  |
|                             | 消波ブロック等据付工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 消波ブロック等のかみ合わせが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ、既設構造物とのすり付け等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 消波ブロック等に損傷がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 仮棧橋工事       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 仕上がりが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> すり付けや端部処理が良好である。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>        |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 浚渫・河道掘削工事   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 汚染土壌は適切に処理されている。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 水管橋工事       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>                        |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                             | 競技場改修工事     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物等との取り合い、すり付けが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 公共物としての安全、環境等への配慮が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>              |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |



考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                    | 工種                   | a   | b       | c          | d   |
|-------------------------|----------------------|---|---------|------------|---|
|                         |                      | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>Ⅲ. 出来ばえ | 擁壁工事等<br>(井桁ブロック)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 井桁ブロック部材のかみ合わせが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 基礎部コンクリート、井桁ブロック部材にクラックがない。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 土工の構造物等のすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>                                      |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上 . . . a</li> <li>該当4項目 . . . b</li> <li>該当3項目 . . . c</li> <li>該当2項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                         | 擁壁工事等<br>(鋼製枠)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 鋼材の部材にキズ、錆がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせが適切で端部の施工も良好に仕上げられている。</li> <li><input type="checkbox"/> 表面の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                         | 漁礁ブロック<br>製作・運搬・沈設工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 漁礁ブロックの肌が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 漁礁ブロックと海底地盤との取り合いが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 漁礁ブロックが整然と沈設されている。</li> </ul>  |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                         | 暗渠排水工事<br>(木枠栗石詰)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 木枠部材の組み立て、結束にきめ細やかな施工がなされていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 暗渠管の接続にきめ細やかな施工がなされていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 石材の詰め込みにきめ細やかな施工がなされていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当5項目以上 . . . a</li> <li>該当4項目 . . . b</li> <li>該当3項目 . . . c</li> <li>該当2項目以下 . . . d</li> </ul> |
|                         | 傾斜堤工事<br>(異形ブロック)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> ブロック等のかみ合わせが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ、既設構造物とのすり付け等が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> ブロック等に損傷がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●判断基準</li> <li>該当4項目以上 . . . a</li> <li>該当3項目 . . . b</li> <li>該当2項目 . . . c</li> <li>該当1項目以下 . . . d</li> </ul> |

考査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□に レ マークを記入する。

検査職員

| 考査項目                    | 工種   | a   | b       | c          | d   |
|-------------------------|--|---|---------|------------|---|
|                         |  | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>Ⅲ. 出来ばえ | コンクリート二次製品工事<br>(U字溝、BF等付帯的なものを除く)<br>(農林) | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の構造物へのすりつけがよい。<br><input type="checkbox"/> 吹きつけ(植生、コンクリート等)の状態が均一である。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。<br><input type="checkbox"/> 付帯コンクリート構造物にクラックがない。<br><input type="checkbox"/> 漏水がない。<br><input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         |            | ●判断基準<br>該当6項目以上 . . . a<br>該当5項目 . . . b<br>該当3項目以上 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                         | 区画整理工事<br>(農林)                             | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 均平度がよい。<br><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工のとおりが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の構造物等のすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路のとおりが良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物のとおりが良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当6項目以上 . . . a<br>該当5項目 . . . b<br>該当3項目以上 . . . c<br>該当2項目以下 . . . d |
|                         | 暗渠排水工事<br>(農林)                             | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 吸水渠及び排水渠等の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 田面復旧の状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 畦畔及び排水路溝畔復旧の状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 排水路の接続にきめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d   |
|                         | 上記以外の工事                                    | ●評価対象項目<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br><input type="checkbox"/> 理由:<br><br>※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大5項目とする。   |         |            | ●判断基準<br>該当4項目以上 . . . a<br>該当3項目 . . . b<br>該当2項目 . . . c<br>該当1項目以下 . . . d   |