

質疑応答書(社会資本交付金工事(道路改良)(市道 I-10号線 香取市九美上地先))

No.	図番	質 疑	備 考	回 答	備 考
1	10	地先境界ブロック(切下部)は当該工事では該当なしで良いでしょうか？		該当しません。	
2	11	L型街渠(1)(一般部)SFS-Bは当該工事では該当なしで良いでしょうか？		該当しません。	
3		路床安定処理工 第29号施工単価表 安定処理 における固化材は石灰系を選択するものと存じますが、その規格の詳細をご指導願います。		生石灰となります。	
4	13	新設する警戒標識 第43号施工単価表 標識柱・基礎設置(路側式)では規格はφ76.3とありますが、構造図にはφ60.5とあります。 当該工事はどちらでしょうか？		正しくはφ76.3となります。	
5		再設置する規制標識 第44号施工単価表 標識柱・基礎設置(路側式)における 1行目「標識柱・基礎設置(路側式)」は材料費込みの手間代計上、 2行目「道路標識柱」はその材料費控除の分でしょうか？		お見込みの通りです。	
6		交通管理工 第51号施工単価表 交通誘導員Bの想定数をご指導願います。		140人となります。	
7		第21号内訳書 切断排水運搬処理の処理費1式について、切断延長の設計数が少量のため処理数量も少量となります。(株)TOAシブルにおける最低保証費などがありましたらご指導願います。		最低処理費を計上しています。	