

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	公園を活用した健康推進と観光交流拠点の整備												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和04年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	香取市												
計画の目標	<p>香取市は、東京都心から約70km圏、県都千葉市から約50km圏、世界への玄関口・成田国際空港から約15km圏の千葉県北東部に位置し、豊かな自然環境や多くの歴史的資源を有している。</p> <p>この立地特性と地域の特性である良好な自然環境、東関東自動車道水戸線や首都圏中央連絡自動車道等の広域道路ネットワークを活かし、市の総合計画に公園緑地の整備、健康づくり体制の整備箇所として、都市計画マスタープランに観光交流拠点として位置づけられている「橋ふれい公園」を、多世代間の交流の場、健康増進の場及び市外からの観光客を誘致する場として拡張・再整備する。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,141	A	1,141	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R4末)
1	一人あたりの都市公園・緑地面積を7.17㎡/人から8.02㎡/人に増加			
	一人あたりの都市公園・緑地面積 (香取市における都市公園・緑地の面積/都市計画区域の人口)(㎡/人)	7㎡/人	㎡/人	8㎡/人
2	橋ふれあい公園利用者数を12,000人/年から20,000人/年に増加			
	橋ふれあい公園使用許可申請のあった利用者数 (キャンプやバーベキューなどの公園利用者数及び体験学習施設の利用者を集計する。)(人/年)	12000人/年	人/年	20000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 香取市において評価を行い確定	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 香取市公式ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・新たな公園施設としてパークゴルフ場およびキャンプ場を整備し、市民や市外からの来園者が増加。スポーツや余暇活動を通じて交流が促進された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・隣接する「橘堰」と一体的な風景となるような公園広場の再整備により、地域観光資源の価値の向上に寄与した。
特記事項（今後の方針等）	
・民間資本活力の導入を目的としてDBO方式で事業を実施したため、今後は施設管理者（指定管理者）と連携・協力し、公園をより効率的・効果的に活用していくことに注力する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	一人当たりの都市公園・緑地面積	
	最終目標値	8㎡ / 人
	最終実績値	8㎡ / 人
2	橋ふれあい公園利用者数	
	最終目標値	20000人 / 年
	最終実績値	24980人 / 年