

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和07年11月20日	
計画の名称	香取市における公共用水域の水質改善計画（防災・安全）																
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）												重点配分対象の該当				
交付対象	香取市																
計画の目標	下水道整備により快適な生活環境をととのえと共に、下流水道水源の水質改善に寄与する。																
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,027	A	1,027	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	総合地震対策計画に位置付けられている下水道施設（管渠）の地震時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を69％（R3年度）から85％（R5年度）に上昇させる。			
	総合地震対策計画に基づく施設等の機能確保率 耐震化済みの施設数（箇所）／耐震化すべき施設数（箇所）	69%	85%	85%
2	ストックマネジメント計画に基づき、必要な改築・更新を実施した下水道施設（処理場・ポンプ場・管渠）の割合（改築実施率）を6％（R3年度）から59％（R7年度）に上昇させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の改築実施率 改築済み施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）	6%	32%	59%
3	総合地震対策計画に位置付けられている下水道施設（処理場）の地震時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を0％（R5年度）から100％（R7年度）に上昇させる。			
	総合地震対策計画に基づく施設等の機能確保率 耐震化済みの施設（箇所）／耐震化すべき施設（箇所）	0%	0%	100%
4	耐水化計画における浸水想定水深での下水道施設（処理場・ポンプ場）の機能確保を検討した施設の割合（機能確保率）を0％（R5年度）から100％（R7年度）に上昇させる。			
	耐水化計画における下水道施設の機能確保の検討実施率 検討済み施設数／検討すべき施設数	0%	0%	100%
5	非常用発電設備が未整備の下水道施設（処理場・ポンプ場）における停電時にも機能が確保できている割合（機能確保率）を0％（R3年度）から66％（R7年度）に上昇させる。			
	非常用発電設備が未整備の下水道施設における機能確保率 非常用発電設備整備済み数（箇所）／非常用発電設備未整備の下水道施設数（箇所）	0%	0%	66%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	香取市	直接	-	管渠（ 汚水）	改築	管渠・マンホール耐震化 （地震対策）	管更生・マンホール補強	香取市						32		策定済
		総合地震																	
	A07-002	下水道	一般	香取市	直接	-	-	改築	点検調査（ストックマネ ジメント）	機械設備・管路の点検調査	香取市						216		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	香取市	直接	-	管渠（ 汚水）	改築	管渠改築（ストックマネ ジメント）	設計、改築更新	香取市						310		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	香取市	直接	-	終末処 理場	改築	入船橋ポンプ場改築（ス tockマネジメント）	実施設計、機械・電気設備改 築更新	香取市						124		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	香取市	直接	-	終末処 理場	改築	佐原浄化センター改築（ ストックマネジメント）	実施設計、機械・電気設備改 築更新	香取市						13		策定済
		ストックマネジメント																	
A07-006	下水道	一般	香取市	直接	-	ポンプ 場	改築	マンホールポンプ改築（ ストックマネジメント）	ポンプ改築更新	香取市						15		策定中	
	ストックマネジメント																		
										小計						710			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	香取市	直接	-	終末処 理場	改築	小見川浄化センター改築 （ストックマネジメント ）	機械・電気設備改築更新	香取市						7		策定中
		ストックマネジメント																	
	A07-008	下水道	一般	香取市	直接	-	-	改築	下水道施設耐震化（地震 対策）	処理場の躯体補強	香取市						250		策定済
		総合地震																	
	A07-009	下水道	一般	香取市	直接	-	-	改築	耐水化対策	調査・計画等	香取市						20		-
	A07-010	下水道	一般	香取市	直接	-	ポンプ 場	新設	新寺ポンプ場（地震対策 ）	非常用発電設備整備	香取市						40		策定済
		総合地震																	
											小計						317		
										合計						1,027			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	100	72	8	39	
計画別流用増 減額 (b)	0	30	0	0	
交付額 (c=a+b)	100	42	8	39	
前年度からの繰越額 (d)	0	86	35	0	
支払済額 (e)	11	83	39	28	
翌年度繰越額 (f)	86	35	0	11	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	3	10	4	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	3	7.81	9.3	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					